

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | 交付金事業者名又は間 接交付金事業者名 | 交付金事業に要し た経費 | 交付金充当額 | 備考 |
|----|-------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 | 公共用施設に 係る整備、維 持補修又は維 持運営措置 | 柏原水路改修工事 | 甲州市 | 9,000,000 | 9,000,000 | 16,036,920 |

II. 事業評価個表（平成30年度）

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------|------|--------|--|
| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | | | | | |
| 1 | 公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営措置 | 柏原水路改修工事 | | | | | |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | 甲州市 | | | | | |
| 交付金事業実施場所 | | 甲州市塩山上萩原地内 | | | | | |
| 交付金事業の概要 | | 施工延長 L=249m、現場打水路工 1.0式、切梁サポート工 1.0式 | | | | | |
| 交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標 | | <p>交付金事業に関する主要政策・施策：第2次甲州市総合計画（平成30年度～平成39年度） 基本目標3 快適で安心して暮らせるまちづくり 基本施策18 治山・治水 ・雨水排水などについては、宅地や道路への浸水を防止するために継続的な整備に努めます。</p> <p>目標：河川、水路の整備箇所 実績値 36箇所（平成28年度） 目標値 40箇所（平成34年度）</p> | | | | | |
| 事業開始年度 | | 平成30年度 | 事業終了（予定）年度 | 平成39年度 | | | |
| 事業期間の設定理由 | | 第2次甲州市総合計画（平成30年度～平成39年度）の終期まで | | | | | |
| 交付金事業の成果目標及び 成果実績 | | 成果目標 | 成果指標 | 単位 | 評価年度 | 平成34年度 | |
| | | 河川、水路の 整備箇所 40箇所 | 当年度の整備 箇所数 | 成果実績 | 箇所 | 26 | |
| | | | | 目標値 | 箇所 | 40 | |
| | | | | 達成度 | | 65.0% | |
| | | 評価年度の設定理由 | | | | | |
| | | 計画の中間年度に評価を実施 | | | | | |
| | | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | |
| | | 事業予算の縮小によって年々事業量が減少しているため、計画に沿った目標達成が困難な状況にあります。維持管理を頻繁に行い、整備延長を最小限に抑えながら整備箇所数を増加させます。 | | | | | |
| 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------|------------------------|------------|-------|--|
| 交付金事業の活動指標及び活動実績 | 活動指標 | | 単位 | 平成30年度 | | |
| | 柏原水路における整備延長 (土水路→コンクリート水路) | 活動実績 | m | 249 | | |
| | | 活動見込 | m | 249 | | |
| | | 達成度 | | 100.0% | | |
| 交付金事業の総事業費等 | 平成30年度 | | | | 備考 | |
| 総事業費 | 16,036,920 | | | | 単年度事業 | |
| 交付金充当額 | 9,000,000 | | | | | |
| うち文部科学省分 | 0 | | | | | |
| うち経済産業省分 | 9,000,000 | | | | | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | | | |
| | 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額 | | |
| | 水路工事 | 指名競争入札 | 株式会社大和工務店 (所在地：甲州市) | 16,036,920 | | |
| 交付金事業の担当課室 | 建設課 | | | | | |
| 交付金事業の評価課室 | 建設課 | | | | | |