

別紙

I. 事業評価総括表（令和7年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	一 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	堀屋水路改修事業	甲州市	16,973,000	9,518,000	

II. 事業評価個表（令和7年度）

番号	措置名	交付金事業の名称					
1	二 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	堀屋水路改修事業					
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		甲州市					
交付金事業実施場所		甲州市塩山上塩後地内					
交付金事業の概要		鉄筋コンクリートフリーフォーム（一般部 H1, 200×B1, 000）:L=78.55m、1号集水柵（現場打）:N=1.0箇所、防護柵工:1箇所					
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>●第2次甲州市総合計画（中間見直し版）（平成30年度～令和9年度）〔基本目標3快適で安心して暮らせるまちづくり〕</p> <p>〔基本施策18治山・治水〕〔主要施策2：河川水路の整備〕</p> <p>・地区からの要望に対して緊急性の高い箇所の整備を優先的に実施するとともに、地区間の公平性を図りながら対応していきます。</p> <p>【目標】水路が起因とする陥没発生件数 0件</p>					
事業開始年度		令和7年度	事業終了（予定）年度	令和7年度			
事業期間の設定理由		約6ヶ月の工期を要するものであるため。					
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和8年度	
		水路が起因とする陥没発生件数 0件	水路が起因とする陥没発生件数	成果実績	件	0	
				目標値	件	0	
				達成度	%	100.0%	
		評価年度の設定理由					
		事業完了後に評価を実施					
		交付金事業の定性的な成果及び評価等					
0							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和7年度	年度	年度
	劣化した石積み水路の改修	活動実績	m	80		
		活動見込	m	80	0	0
		達成度	%	100.0%		
交付金事業の総事業費等	令和7年度	年度	年度	備考		
総事業費	16,973,000					
交付金充当額	9,518,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	9,518,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
水路改修工事		一般競争入札		株式会社大和工務店 (所在地：甲州市)		16,973,000
交付金事業の担当課室	甲州市役所建設課					
交付金事業の評価課室	甲州市役所建設課					