

(様式1)

甲 州 教 総 第 816 号

令 和 6 年 12 月 26 日

文部科学大臣 殿

甲州市長 鈴木 幹夫

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

甲州市公立学校等施設整備計画
(甲州市立勝沼中学校大規模改造工事)

2. 計画期間

令和4年度～令和5年度（2年間）

(担当)

甲州市教育委員会教育総務課

住所:山梨県甲州市塩山上於曾1085番地1

電話:0553-32-2111

mail:kyouiku@city.koshu.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

R6年12月

(2) 評価の方法

教員によるアンケート調査。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

甲州市立勝沼中学校と旧大和中学校の統合に伴う校舎及び技術教室棟の大規模改造工事を行った。外壁や屋上・バルコニー防水などの外部から、空調設置、内部照明、建具に至るまで改修を行い、老朽化対策が図られた。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
勝沼中学校	(1)	08	統合(改修)	校	R	R4.5～R5.10	R5.10.18		