

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山南小学校
-----	--------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
12	塩山南小 奥野田小	青橋交差点～西広門田交差点 (市道上於曽81号線)	歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を 解消してほしい。	H28.1.25	市道	歩道の改修	1800	m	市道管理者	継続		5年以上	H28年～実施中
21	塩山南小	下於曽 塩中若宮通り東T字路 (市道下於曽4号線) (白井甲州線・県道34号線)	若宮八幡大神社内が集団登校の集合場所であるが、西から 来る車が左折するとき歩道の縁石すぐ近くを通るので危険。白 線を引くか、角にポールを設置してほしい。	R4.9.27	県道 市道	・一時停止の再塗装 ・一時停止確認立哨（警察） ・外側線の設置（両側） ・ラバーポール設置	1	箇所	警察 市道管理者	継続		5年以内	R5年度ラバーポールを 除き対策済
22	塩山南小	上塩後奥山製作所前 (市道上塩後31号線)	集団登校中、奥山製作所前の川に落ちた低学年児童がい る。ガードするものを設置してほしい。	R4.9.28	市道	転落防止柵設置もしくは水路改修の検 討	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R7年度対策予定
23	塩山南小	塩山勝沼線（県道38号線）雨 敬橋東 三叉路（市道下萩原 22号線）※塩山中No.9関連	横断歩道を渡るとき、やや道がカーブしているため車の確認がし づらい。また下り坂でもあるため車も停止線をオーバーすることが ある。「止まれ」をカーブ手前から書いてほしい。	R4.10.7	市道	「止まれ」の記載	1	箇所	警察	継続		5年以内	R6年度対策済
24	塩山南小	塩山バイパス交差点からD2まで (市道下塩後22号線)	歩道のインターロッキングの段差が激しく児童が躓きやすいため 危険である。段差を解消してほしい。	R4.9.28	市道	歩道改修	400	m	市道管理者	継続		5年以内	
25	塩山南小	下萩原2106付近交差点 (市道下萩原22号線)	交差点の表記はあるが横断歩道はなく、上から飛ばしてくる車 がある。横断歩道を設置してほしい。	R5.12.4	市道	横断歩道の設置検討	1	箇所	警察	継続		未定	検討中
27	塩山南小	上塩後756スバルと1116アイ観 光の間（市道上塩後3号・14号 線）	登下校で渡る児童がいるが、横断歩道はない。1学期、下校時 に渡った後、風で飛ばされた帽子を拾いに道路にもどりかけ、南 から来たバイクと接触しかけた児童がいた。横断歩道があれば 運転者も注意を払うと考えられるので横断歩道を設置してほし い。	R5.12.4	市道	・一時停止線及び止まれ再塗装上申済 ・横断歩道設置検討 ・通学路注意の路面標示検討	1	箇所	警察 市道管理者	継続		未定	検討中（警察）
28	塩山南小 塩山中	主要地方道白井甲州線周辺、 於曽公園南周辺（市道下於曽2 号線他）	於曽公園周辺道路は、駅前通りへの抜け道や、住宅地から塩 山駅方面への生活道路となっており、通学時間帯には幅員の 割に交通量が多い。一部開水路もあり、転落の危険性もあ る。	R6.9.6		両側歩道のある都市計画道路の早期整 備を希望する。開通した際は、通学路とし て指定したい。	560	m	山梨県	新規		10年以上	

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名 塩山南小学校

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
29	塩山南小 塩山中	若宮八幡大神社～国道411号周 辺（市道下於曽10号線他）	国道411号から主要地方道白井甲州線までの周辺通学路は、 道路幅員が狭小の割に通学時間帯の交通量が多い。	R6.9.6		両側歩道のある都市計画道路の早期整 備を希望する。開通した際は、通学路とし て指定したい。	640	m	山梨県 市建設課	新規		10年以上	
30	塩山南小	塩山南小東側道路南突き当り （市道上於曽69号線）	横断歩道ではないが、南児童クラブに行く児童が歩道から東側 に渡るが、車の停止線が東側を残してほぼ消えているので引き 直しをお願いしたい。	R6.9.6	市道	・一時停止設置不可 ・外側線再塗装検討 ・ミラーに「とまれ」標示設置	1	箇所	警察 市道管理者 市民課	新規		R7年度	R6年度対策済 (市民課) R7年度対策予定 (市道管理者)
31	塩山南小	塩山南小南側 （市道下於曽4号線）	グリーンベルトの色が消えかかっているので引き直しをお願いした い。	R6.9.6	市道	・路側帯クラック補修 ・グリーンベルトの再塗装検討	40	m	市道管理者	新規	○	R7年度	クラック補修R6年度 対策予定 グリーンベルトR7年度 対策予定
32	塩山南小	えん動物病院前歩道 （県道38号線・塩山勝沼線）	えん動物病院前の歩道の、横道で一度途切れるところの点字 ブロックがはがれかけて浮いているのでつまづく危険がある。	R6.9.11	県道	歩道補修	1	箇所	県道管理者	新規	○	R6年度	R6年度対策済
33	塩山南小	アップルニース・菅田天神社付近 （市道上於曽60号線）	アップルニースの右側にある川が、神社側はガードレールがある が、反対側は何もないのでこどもが間違って落ちると高さもあるの でとても危険。橋を渡る手前の菅田天神社のやぶが通学路側 に伸びてくると子どもたちが道路側によって歩こうとしてしまい心 配。(7月時点では、草が刈ってあった)	R6.9.11	市道	・転落防止柵設置→個人所有地のため 対策できず ・菅田天神社草刈り神主連携済み	1	箇所	市道管理者	新規			対策なし
34	塩山南小	塩山駅北口付近 （市道上於曽41号線）	塩山駅北口を出てすぐ、赤尾地区に向かう線路沿いの細い道 で、川に蓋もガードもない場所があり、危険。	R6.9.6	市道	・水路蓋掛けもしくは転落防止柵の設置 いずれも不可 ・学校にて児童へ注意するよう安全指導	80	m	学校	新規	○	R6年度	R6年度以降随時対 応
35	塩山南小	とん作前にある、中央本線下にあ る歩行者専用のみんなの近道付 近 （市道上於曽44号線）	とん作さんの付近で横断する際に道幅が狭い為(片側通行の幅です)、西か ら塩山駅方面へ抜ける車が先に抜けようと速度を落とさず子ども達の横を 通ったり、子ども達の目線で急停車する様子を何度も見かけ、ヒヤッとする事 が多い。 そこに歩行者専用の通路がある事、子ども達はその場所で道を渡る事を知ら ない運転手の方が多いので危険だと感じる。横断標識や路面での表示など が西から抜ける際に一切ない為、運転手へ知らせる為の対策が必要。	R6.9.6	市道	「児童横断あり」等注意喚起路面標示の 設置	1	箇所	市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山南小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	塩山南小	オリンピック～菅田神社 (市道上於曽85号線)	道幅が狭い上に車の交通量があり危険である。スクールゾーンの指定をしてほしい。	H26.10.10	市道	スクールゾーンの指定 ・不特定多数が出入りする施設があるため、規制は困難である	350	m	警察				対策なし
2	塩山南小	ドコモショップ北交差点 (市道下塩後35号線)	横断歩道が南北にない。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断歩道の設置 ・H27上申したが、道路幅員と交通量を勘案して設置困難	1	箇所	警察				対策なし
3	塩山南小	アオイ観光南交差点 (市道上塩後35号線)	車の交通量が多く横断歩道が近くにない。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断歩道の設置 ・H27上申したが、交通量を勘案して設置困難	1	箇所	警察				対策なし
4	塩山南小	赤尾保育園東交差点 (国道411号線)	横断歩道はあるが車の交通量が多いため、信号機を設置してほしい。	H26.10.10	県道	信号機の設置 ・信号機が近くにあるため、設置は困難	1	基	警察				対策なし
5	塩山南小	岡商店西交差点 (市道下萩原22号線)	旧道から新道を横断するとき左右の見通しが悪く危険である。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断歩道の設置 ・見通しが悪いため、設置は困難 ・路面標示の設置	1	箇所	警察				R1年度対策済
6	塩山南小	地下道～旧第一青梅街道踏切 (市道上於曽44号線)	道幅が狭いが、スピードを出した車が多く危険である。自動車に対して減速等の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	路面標示等の設置	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済
7	塩山南小	アップルニュース東（菅田橋） (市道上於曽60号線)	ガードレールが中途半端で危険である。転落防止柵を設置してほしい。	H26.10.10	市道	転落防止柵の設置	6	m	市道管理者				H27年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山南小学校
-----	--------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
8	塩山南小	ふきよせスポーツ前 (市道上於曽69号線)	狭い道路から市役所へ横断するとき左右の見通しが悪いため 危険である。注意看板等を設置してほしい。	H26.10.10	市道	カーブミラーの設置 子供向け注意看板の設置	1	基	市道管理者				H26年度対策済
9	塩山南小	若宮神社北 (県道白井甲州線)	横断歩道はあるが、見通しが悪いので危険である。注意喚起 の標示をしてほしい。	H30.9.27	市道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
10	塩山南小 塩山中	赤尾定住促進住宅北西交差点 (国道411号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断 歩道を設置してほしい。	H26.10.10 H29.8.31	県道	横断歩道/押ボタン式信号機の設置 ・交通量が増加したため再検討	1	箇所	警察				H30年度対策済
11	塩山南小 塩山中	塩山下於曽969～1030番地 (市道下於曽5号線)	広く深い水路があるが、柵がない部分がある。転落防止対策を 設置してほしい。	H26.10.10	市道	水路の改良 ・工事時に蓋を設置、歩道幅確保	100	m	市道管理者				H27年度対策済
13	塩山南小	一三堂交差点～塩山下塩後575 番地 (市道上於曽11号線)	片側一車線道路のため車のスピードが速いが、歩道がないため 危険である。ガードレールを設置してほしい。	H28.9.1	市道	グリーンベルトの設置 (両側) ・ガードレールは道路幅員が確保できない	600	m	市道管理者				H29年度対策済
14	塩山南小	下塩後跨線橋南端歩道 (市道下塩後26号線)	登校時は交通量が多く、跨線橋を下ってくる車の速度が速く横 断時に危険である。横断しようとも停止してくれる車はほとんど ない。標識を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断旗の設置	1	箇所	市道管理者				H30年度対策済
15	塩山南小	同上 (市道下塩後26号線)	横断歩道が薄くなっているため、再塗装をしてほしい。	R1.9.12	市道	横断歩道の引き直し	1	箇所	警察				R2年度対策済
16	塩山南小	塩山駅北口～甘草屋敷駐車場 (市道上於曽41号線)	広く深い水路があるが、柵がない部分があり、水量もあるが、溝 蓋がない。	R1.9.3	市道	溝蓋の設置 ・道路幅や交通量により設置は困難	40	m	市道管理者				対策なし
17	塩山南小	仲沢ガード南交差点 (県道塩山勝沼線)	変則的な交差点でガードポールが一部しかない。車が歩道に乗り 上げた場合に防ぐものがない。	R1.9.13	県道	ガードポールの設置	1	箇所	県道管理者				R2年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山南小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
18	塩山南小	町田種苗店付近交差点 (市道上於曽11号線) ※塩山中No.11関連	長い直線区間だが、横断できる場所がないため、登校時に左側通行しなければならない。ドライバーからも度々左側通行は危険と指摘がある。	R1.9.12	市道	横断歩道の設置	1	箇所	警察	継続			R4年度対策済
19	塩山南小	オリンピア交差点 (市道上於曽85号線、市道上塩後22号線、市道下於曽7号線)	登校時、オリンピア～菅田神社（市道上於曽85号線）の右側グリーンパルトを利用するため、交差点をオリンピア側から東側にわたるが、南北の信号の待ち時間が長い、児童が集まり、歩道からはみ出してしまふ。雨天時は特に危険。	R3.9.9	市道	・オリンピア交差点にガードポール設置 ・南北の青信号時間を通学時間だけ現状より長く設定済 ・横断歩道引き直し	1	箇所	警察 市道管理者	新規	○		R3横断歩道・外側線対策済 R3ラバーポール対策済 青信号時間延長済
20	塩山南小 塩山北小	赤尾交差点から新千野橋 (国道411号線)	植樹帯樹木の高さが低く、歩行者と重なり（歩行者を）確認しづらいため危険。また、植樹物により歩行空間が狭く自転車と歩行者が錯綜して危険である。	R3.11.11	国道	植樹帯から植樹柵に変更→赤尾交差点からウエルシア交差点までで事業完了 (植樹帯撤去による歩行空間確保)	800	m	県道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済:赤尾交差点～ウエルシア
26	塩山南小	下於曽1487付近道路脇用水路 (市道下塩後35号線)	R4年度、登校時集合場所付近で待っていた児童が誤って用水路に落ち、近所の方に助けていただいた。用水路にふたをするか。柵を設置してほしい。	R5.12.6	市道	・水路蓋掛け設置不可 (市道管理者) ・児童への安全指導（学校）	数	箇所	市道管理者 学校	新規			対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山北小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	塩山北小	上西集会所前道路 (市道上於曽80号線)	道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置してほしい。	H26.10.10	市道	グリーンベルトの設置	400	m	市道管理者			5年以内	施工中
6	塩山北小	向嶽寺から恵林寺方面 (県道塩山勝沼線) (県道38号線)	主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良をしてほしい。	H26.10.10	県道	通学路該当箇所に路面標示シート設置 (一部、街路事業にて整備中)	280	m	県道管理者	継続			R6年度対策予定
11	塩山北小	上西集会所前道路 (市道上於曽80号線)	朝登校時の交通量が多いが、道幅が狭く危険である。グリーンベルト(両側)を設置してほしい。	H29.8.31	市道	・H30年度一部側溝改修 ・No.1関連 (グリーンベルトの設置両側)	400	m	市道管理者			5年以内	施工中
20	塩山北小	向嶽寺から廣友館 (市道上於曽85号線) (市道上於曽15号線)	スピードを出す車が多く、路肩が狭いため危険。水路に蓋をかけることで歩道区間を確保してほしい。	R4.9.28	市道	・水路改修 ・グリーンベルト補修	680	m	市道管理者	継続		未定	向嶽寺から石川工務所までR4年度対策済
21	塩山北小	塩山高校入口交差点から国道411号線まで (市道上於曽95号線)	現在、車がスピードを出すため、注意喚起の表示がほしい。歩道はあるが外側線が消えてしまっており、車が歩道側に寄ってきてしまい、児童が危険である。	R4.9.28	市道	外側線引き直し	480	m	市道管理者	継続		R6年度	R6年度対策予定
22	塩山北小	中華食堂50番前 塩山上於曽1241-10 (市道上於曽95号線)	千野方面から下り坂で緩やかなカーブとなっている。千野方面から坂になるのでスピードを出してくる車が対向車線にはみ出す姿が見られる。また、袖切り坂も急坂になっているので事故が起きやすい。児童が、歩道を通るので危険である。	R6.9.6	市道	「減速」を促す路面標示の設置	1	箇所	市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定
23	塩山北小	町屋交差点南側 塩山上於曽1229 (市道上於曽95号線)	南側は歩道がなく、狭く児童の登校が危険である。	R6.9.6	市道	学校にて児童へ注意するよう安全指導			学校	新規	○	R6年度	R6年度以降随時対応
2	塩山北小	廣友館前道路 (市道上於曽15号線)	道幅が狭く車との接触が心配である。グリーンベルトを設置して欲しい。	H26.10.10	市道	グリーンベルトの設置	350	m	市道管理者				H28年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山北小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
3	塩山北小	飛大神社前道路 (市道上於曽73号線)	道幅が狭く道が曲がっているため、見通しが悪く危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	車向け注意看板の設置 →路面標示、カラー舗装対応	300	m	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
4	塩山北小	中村油店前交差点 (市道上於曽81号線)	歩行者用信号機がないので、渡るのに注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	注意看板の設置 →外側線引き直し、交差点カラー舗装対応	1	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
5	塩山北小	小学校北側市道 (市道千野44号線)	道幅が狭いが、車の交通量が多いため危険である。歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	歩道の設置	200	m	市道管理者				対策なし
7	塩山北小	昌寿院東側交差点 (市道上於曽73号線)	交差点東側に横断歩道があるが、登校時は西側を通る。西側にも横断歩道を設置してほしい。	H27.10.1	市道	横断歩道の設置 ・見通しが悪いため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
8	塩山北小	塩山橋北側 (市道上於曽15号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H27.10.1	市道	転落防止柵の設置	4	m	市道管理者				H27年度対策済
9	塩山北小	千野郵便局前 (市道上於曽95号線)	道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車がある。注意喚起の標示をしてほしい。	H28.8.24	市道	路面標示の設置 ・赤色カラー舗装 ・「信号あり」記載 ・外側線再塗装	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済
10	塩山北小	上東区リサイクルステーション前 (市道上於曽19号線)	道幅が広く、道路横断するとき危険である。横断歩道を設置してほしい。	H30.9.27	市道	横断歩道の設置 ・設置に伴う交通環境が整備されていないため設置困難	1	箇所	警察				対策なし

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山北小学校
-----	--------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
12	塩山北小	廣友館前道路 (市道上於曽15号線)	道路南側下の側溝に一部フェンスのない部分があり、転落の危険がある。フェンスの設置をしてほしい。	H30.9.27	市道	転落防止柵の設置	5	m	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済
13	塩山北小	校庭南側道路を東進交差点 (市道上於曽95号線)	道路がカーブしているため見通しが悪く、信号を見落とす車がある。注意喚起の標示をしてほしい。	H30.9.27	市道	路面標示等の設置 (路面カラー表示等)	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済
14	塩山北小	産業技術大学校北側 (市道千野39号線)	川が流れているが、転落防止柵がなく危険である。転落防止柵を設置してほしい。	H30.9.27	市道	転落防止柵の設置	5	m	市道管理者	継続	○	R4年度	R4年度対策済
15	塩山北小	上東区リサイクルステーション付近 交差点(市道上於曽19号)	横断歩道の引き直し	R2.10.7	県道	横断歩道の引き直し→R2補修済み	2	箇所	警察			未定	R2年度対策済
16	塩山北小	塩山駅北口～旧第一青梅街道 踏切(県道塩山停車場大菩薩嶺 線)	横断歩道及び路面標示の引き直し	R2.10.7	県道	横断歩道等の引き直し→R2補修済み	7	箇所	警察			未定	R2年度対策済
17	塩山北小	青梅街道と花かげ通りの町屋交 差点 (市道上於曽80号線、市道上 於曽95号線)	正直屋さん正面のお宅の壁が高く、上りの車がスピードを出しているとき確認できない。ガードレールとまでは言わないが、市役所前にあるポール等の設置希望。	R3.9.14	市道	・外側線の引き直し ・ラバーポールの設置	1	箇所	市道管理者	新規	○		R3外側線・ラバーポール 対策済
18	塩山南小 塩山北小	赤尾交差点から新千野橋 (国道411号線)	植樹帯樹木の高さが低く、歩行者と重なり(歩行者を)確認しづらいため危険。また、植樹物により歩行空間が狭く自転車と歩行者が錯綜して危険である。	R3.11.11	国道	植樹帯から植樹柵に変更→赤尾交差点 からウェルシア交差点までで事業完了 (植樹帯撤去による歩行空間確保)	700	m	県道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済;赤尾交 差点～ウェルシア
19	塩山北小	峡東清掃社前の側溝 甲州市塩山上於曽2161 (市道千野44号線)	側溝の蓋の幅の間隔が広いところがあり、児童が登下校中に足がはまってしまった。	R4.9.28	市道	側溝蓋隙間補修	該当	箇所	市道管理者	継続	○	R4年度	R4年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
5	奥野田小	食堂三笠～西側十字路 (市道西広門田18号線)	道幅が狭く見通しが悪いが、スピードを出した車が多く危険である。注意喚起の標示をしてほしい。(R1再度要望)	H26.10.10	市道	車向け注意看板の設置		1	箇所	市道管理者	継続	未定	道路改良計画があるため、設置は困難
12	塩山南小 奥野田小	青橋交差点～西広門田交差点 (市道上於曽81号線)	歩道の段差が激しく児童が躓きやすいため危険である。段差を解消してほしい。	H28.1.25	市道	歩道の改修	1800	m	市道管理者	継続		未定	H28年～実施中
29	奥野田小	塩山バイパス 熊野交差点(モスバーガー西側) (市道上於曽81号線)	自動車用の信号機はあるが、交通量も多く、通学路として使用する児童は渡りづらさ、危険を感じている。横断歩道の色が薄くなっている。	R4.10.7	市道	・歩行者用信号機の設置不可 ・横断歩道の塗り直し ・路面補修及び外側線塗装検討		1	箇所	警察 市道管理者	継続	5年以内	R5年度対策済 (警察)
30	奥野田小	元焼肉ソウル交差点 (白井甲州線・県道34号線)	スピードを出して通行する車が多い。横断歩道はあるが、減速する様子が見られない。特に南側は見通しが悪く、集団登校で横断歩道を渡るときに非常に危険である。多くの児童が通学路として使用している。	R4.10.7	県道	・歩行者用信号機の設置不可(警察) ・速度減速路面標示(県道管理者) ・学童横断あり既設看板新設済(市民課)		1	箇所	警察 県道管理者 市民課	継続	○	R4年度対策済 (市民課) R6年度対策予定 (県道管理者)
33	奥野田小	西広門田 ダイハツ近くの交差点を西に進んだ道 (市道西広門田33号線)	側溝があり道幅が狭く、車が一台通るときにも子供たちが慎重によけている。桃の木の枝が道路まで出ていて見通しが悪い。かつ、道路が狭くなっており、車の通りも多く歩いていて危険。	R4.9.30	市道	・路面標示 (市道管理者) ・ぶどう枝の剪定指導 →一部路面拡幅に伴い解消 ・注意喚起標識設置済 (市民課) ・道路改良「歩道設置」(市道管理者)	100	m	市道管理者 市民課	継続	○		R4年度対策済 (市民課) R5年度一部対策済 (市道管理者) R12年度対策完了予定 (市道管理者)
34	奥野田小	西広門田 ダイハツ近くの交差点を西～南に進んだ道 (市道西広門田31号線)	側溝があり、子供たちが落ちそうで危険。	R4.9.30	市道	・転落防止柵設置または水路蓋掛け ・ラバーポール設置検討	15	m	市道管理者	継続		5年以内	
37	奥野田小	塩山勝沼線 奥野田ワイナリー北側の交差点を東西に横断するところ (県道38号塩山勝沼線) (市道牛奥41・42号線)	スピードを出して通行する車が多く、横断歩道や注意喚起の標識等もないため、子供たちが渡るとき大変危険である。横断歩道や「通学路注意」の看板を設置してほしい。	R5.12.4	県道 市道	・横断歩道の設置検討 (警察) ・児童横断注意標示設置 (県道管理者) ・既存ミラー下へ南側車両から子供たちが確認できるミラーを新規設置 (市民課) ・ミラー支柱へ注意喚起標識を設置 (市民課)		1	箇所	警察 県道管理者 市民課	継続		R5年度標識設置済 (市民課) R6年度対策予定 (県道管理者) 検討中 (警察)
39	奥野田小	塩山バイパス 日下部警察署 塩山分庁舎南の交差点を西に進む道 (市道西広門田33号線)	白い停止線がとても薄く見えづらく、車が大通りのすぐ手前で停まっていたり、車が来るか来ないか見えづらく、子供と歩いているとても怖かった。	—	市道	停止線の再塗装対策済 道路の拡幅：市建設課により事業化され現在計画進行中 ※道路改良「歩道設置」(市道管理者)	100	m	警察 市道管理者	継続			R5年度警察対策済 R12年度対策完了予定 (市道管理者)
40	奥野田小	ホンダカーズ峡東 塩山バイパス店西の塩川橋付近 (農道西広門田4号線・市道下塩後34号線)	ガードレールがない箇所があり、崖ようになっておりとても危険。塩川橋はとても狭く、カーブになっているので落ちる危険性がある。	R5.12.6	農道	転落防止柵設置検討		1	箇所	農道管理者	継続	5年以内	

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
41	奥野田小	奥野田小西側国道411号の歩道 (国道411号線)	雑草が伸びて歩道を塞いでいる箇所がある。草丈も伸び低学年 児童の身長を超えるときがあるため、車から見えず危険である。 管轄の建設事務所が定期的に伐採をしていることは承知してい るが、回数を増やしてほしい。難しいのであれば、通学中の列に車 が突入するのを防ぐため、ガードレール等に変更する等を検討して ほしい。	R5.12.8	県道	・雑草等伐採頻度を増やす ・ガードレールの設置不可	100	m	県道管理者	継続		R6年度	R5年度一部防草対 策実施済 R6年度より対応
43	奥野田小	奥野田小南、JAフルーツ共撰所東 側の側溝 (市道熊野40号線)	道路を横切る側溝の北側にはガードレールが設置されているが、 南側には設置されていない。児童が側溝を覗き込むなど非常に 危険。北側同様ガードレールを設置してほしい。	R6.9.6	市道	転落防止柵設置検討	1	箇所	市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定
1	奥野田小 塩山中	焼肉ソウル前交差点 (県道白井甲州線)	速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。 信号機を設置してほしい。再度要望	H26.10.10	県道	信号機の設置 ・H 27計画に上申したが、設置は困難 ・地権者の同意が得られない	1	箇所	警察				対策なし
2	奥野田小	焼肉ソウル前交差点 (県道白井甲州線)	速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。 安全対策をしてほしい。	H30.9.27	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H 26年度対策済
3	奥野田小	エノモト製作所前道路 (市道熊野41号線)	車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がない ため転落の危険である。転落防止柵を設置してほしい。	H26.10.10	市道	転落防止柵の設置	1	箇所	市道管理者				H 26年度対策済
4	奥野田小	同上 (市道熊野41号線)	車の交通量が多いため道路の端を歩くが、深い水路に蓋がない ため転落の危険。白線を引き直してほしい。	H30.9.27	市道	白線等の引き直し	130	m	市道管理者				H30年度対策済
22	奥野田小	同上 (市道熊野41号線)	道幅が狭いが交通量が多く、水路にガードレールが設置されてい ない。	H30.9.26	市道	転落防止柵の設置 ・No3、4関連	9	m	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
6	奥野田小	奥野田小南交差点 (国道411号線)	3 段階の横断になるが、車の交通量が多く危険である。通学路 の表示や注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	警戒標識の設置	1	箇所	県道管理者				H 26年度対策済
6	奥野田小	奥野田小学校南交差点 (国道411号線)	小学校南交差点は、左折レーンがあり、子どもたちが信号待ちを する際、縁石がある安全地帯のみで、右折車の事故が起きた 時、回避する場所がない。(H 2 6 には、警戒標識の設置がさ れているが)	R3.8.31	国道	安全地帯にボラードの増設	1	箇所	県道管理者	新規	○		R3年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
7	奥野田小	元王将食堂の東側カーブ・十字路口 (市道熊野41号線)	道幅が狭く見通しが悪いため車の往来が分かりづらくて危険である。通学路の表示や注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	路面標示の設置	1	箇所	市道管理者				H26年度対策済
8	奥野田小	しまむら裏からの市道治いの河川 (市道熊野43号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	1	箇所	市道管理者				対策なし
9	奥野田小	十二社大神社付近 (県道塩山勝沼線)	車の交通量が多いが、道路一部区間に歩道がない。歩道を設置してほしい。	H26.10.10	県道	道路の改良（歩道設置）	140	m	県道管理者				H28年度対策済
10	奥野田小	上野車輛～塩山車検センター (市道熊野40号線)	道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	グリーンベルトの設置	380	m	市道管理者				H28年度対策済
11	奥野田小 塩山中	市道下塩後22号線～通学橋 (市道下塩後22号線)	市道下塩後22号線から通学橋までの周辺の通学路は、道幅が狭く車の交通量が多い。登下校時に車のすれ違いの時などは大変危険である。両側歩道の市道下塩後22号線を通学橋まで延長してほしい。開通した際は、学校通学路に指定したい。	H26.10.10	市道	道路の新設（歩道設置） ①県道～国道 約530m ②国道～通学橋 約300m →②対策の目的が立たないため、学校による通学安全教育指導をもって対策完了とする。	800	m	市道管理者 学校	継続			①県道から国道まで H28年度開通済 ②国道～通学橋まで (目途立たず) ①及び安全教育指導 をもってR4年度対策済 (完了)
13	奥野田小	通学橋上流左岸の土手 (市道牛奥38号線)	土手下に農業用水路があるが、柵もなく落ちたら危険である。転落防止柵、看板を設置してほしい。	H28.9.1	市道	転落防止柵、看板の設置 ・通学路から河川までは距離があるため、登下校では危険なし	100	m	市道管理者				対策なし
14	奥野田小	焼肉ソウル前交差点 (県道白井甲州線)	車のスピードが速く通行量も多い。またカーブのため横断者に気が付きにくい。横断歩道が薄くなっているので、注意喚起のため引き直してほしい。	H29.8.31	県道	路面標示等の補修 No.1関連	1	箇所	警察				H30年度対策済
15	奥野田小	牛奥共撰所北交差点 (県道塩山勝沼線)	道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。横断歩道が薄くなっているので、注意喚起のため引き直してほしい。	H29.8.31	県道		1	箇所	警察				H30年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
16	奥野田小	同上	道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注意喚起の標示をしてほしい。	H29.8.31	県道	路面標示等の設置 ・「横断注意」の路面標示	1	箇所	県道管理者				H29年度対策済
17	奥野田小	奥野田ウイナリー北交差点 (県道塩山勝沼線)	道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。安全に道路を横断するため横断歩道を設置してほしい。	H29.8.31	県道	横断歩道の設置 ・交通量を勘案して設置困難	1	箇所	警察				対策なし
18	奥野田小	同上	道路拡幅に伴い、車の通行量が多く、スピードも速くなった。注意喚起の標示をしてほしい。	H29.8.31	県道	注意看板の移設・設置 ・「横断注意 速度落とせ」の看板	1	箇所	県道管理者				H29年度対策済
19	奥野田小	すき家の裏～しまむらの裏 (市道熊野43号線)	川幅が広く水量も多いため雨時が心配である。転落防止柵を設置してほしい。	H29.8.31	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	120	m	市道管理者				対策なし
19	奥野田小	すき家の裏～しまむらの裏 (市道熊野13号線)	用水路がすぐあり、道幅が狭くカーブしている。道路に「スクールゾーン」の表記がほしい。	R3.9.14	市道	路面標示の設置 →蓋掛け側溝の設置で対応	1	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
	奥野田小	すき家の裏～しまむらの裏 (市道熊野13号線)	近くに柵もないので、危ない。「対策なし」とあるが、もう一度検討していただきたい。金網等がほしい。	R3.9.14	市道	方向性（構造等）を含めて検討 →蓋掛け側溝の設置で対応	120	m	市道管理者	継続			
20	奥野田小	JA奥野田第 1 共選所～カーサグロ＝バル (市道熊野 1 7 号線)	水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。スピードを出す車やトラックが通過するため危険。	H30.9.27	市道	路面標示等の設置	2	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
21	奥野田小	赤尾住宅～シャーマンゾン (市道赤尾39号線)	水路の幅が広いため、転落防止の蓋・柵を設置してほしい。見通しの悪い道路のため危険。	H30.9.27	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	100	m	市道管理者				対策なし
23	奥野田小	奥野田小学校北交差点 (国道411号線)	横断歩道が消えている。	R1.9.12	県道	横断歩道の引き直し	1	箇所	警察				R1年度対策済
24	奥野田小	奥野田保育所北側交差点 (市道熊野41号線)	見通しが悪い交差点のため、危険である。	R1.9.3	市道	外側線の設置	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
25	奥野田小	通学橋（市道熊野41号線）	橋が狭いが、交通量が多く、歩車分離されていない。	R19.3	市道	路面標示等の設置 道路幅や交通量など勘案し、設置は困難	1	箇所	市道管理者				対策なし
26	奥野田小	通学橋～東側牛奥方面 (市道熊野41号線)	道幅が狭く、カーブが多いため見通しが悪い。	R19.3	市道	水路改修→R2水路改修完了	200	m	市道管理者	継続		5年以内	R2年度対策済
27	奥野田小	熊野共選所付近 (市道熊野20号線)	側溝に蓋がなく、段差もある	R19.3	市道	ガードパイプの設置	2	m	市道管理者				R1年度対策済
28	奥野田小	城ヶ坂橋から学校 (農道西野原15号線)	坂道を下る車が速く、下った先に横断歩道があり危険である。	R19.3	農道	横断歩道のカラー表示、路面標示の設置	2	箇所	農道管理者				R1年度対策済
31	奥野田小	エノモト入り口、エノモト西側の通り (市道熊野41号線)	見通しの悪いカーブ。 スピードを出す車が多い。 ・「本当に危ないです」という保護者からの意見。	R4.10.5	市道	・路面標示 ・既存ミラ-2基に注意喚起標識設置済(市 民課)	2	箇所	市道管理者 市民課	継続	○		R4年度対策済 (市民課) R5年度対策済 (市道管理者)
32	奥野田小	奥野田保育所東側の三叉路（T 字路）（市道熊野41号線）	学校方面から帰るとき、見通しが非常に悪い。	R4.10.5	市道	・交差点カラー舗装対策済 ・南北にガードポール設置不可 ・ミラ-既設注意標示新規取替済(市民課)	1	箇所	市道管理者 市民課	継続	○		R4年度対策済 (市民課) R5年度対策済 (市道管理者)
35	奥野田小	「奥野田小学校北」交差点 (国道411号線)	歩行者用信号のボタンを押し信号が赤になっても、信号を無視し て通る車がある。そのため、渡りきる前に歩行者用信号が点滅を 始めることがある。	R4.10.7	国道	・青信号の時間延長(2秒) ・破損ガードポール修繕	1	箇所	警察 県道管理者	継続			R5年度対策済 (県道管理者) R4年度対策済 (警察)
36	奥野田小	西野原交差点 (農道西野原7号線(北側)) (農道西野原11号線(南側))	カーブになっており、児童が横断するとき登校時は見通しが良い が、下校時に見通しが悪い。	R4.10.7	農道	・外側線及びセンターライン塗装 ・路面標示 ・注意喚起標示設置（市民課） ・横断歩道設置不可（警察）	1	箇所	警察 農道管理者 市民課	新規			R4年度対策済 (市民課、農道管理 者)
38	奥野田小	奥野田小学校北交差点から西へ 進む道 (国道411号線・市道熊野41号 線)	和田精巧側のガードポールが破損しているため、修理してほしい。 道路に陥没箇所がいくつかあり、足を取られることがある。特に雨 の日は陥没箇所が見えにくくなり危険。	R5.12.8	国道	・交差点ガードポール新規交換 ・交差点退避部路面補修	1	箇所	県道管理者	新規			R5年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	奥野田小学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予 定	
42	奥野田小	学校北側道路から奥野田保育所 までの道路	全てのカーブミラーが汚れていてくもりが掛っています。児童を確認し づらく、接触、巻き込み事故のリスクが高いため定期的な清掃を 希望します。 交差点付近は下校時、保育所側からの車が見えづらい。車もス ピードを出してくることも多く、大変危険。カーブミラーの設置をお願 いしたい。	-	市道	カーブミラーの清掃 (3か所) カーブミラーの設置 (1か所)	4	箇所	市民課				カーブミラー設置は区長か ら市民課へ要望を上げて いただき、管理も地元対 応 ∴対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
8	塩山中	市役所北中央通り 線路橋下 (市道上於曾95号線)	道幅が狭くなっている。自転車にて転倒目撃・声かけあり。とても危険であり、幅を広げるなどの対策を。	R4.9.28	市道	・外側線引き直し ・ラバーポール設置	1	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R6年度対策予定
10	塩山中	熊野団地から下於曾 ゲーズデンキ東、塩川東 (市道下塩後22号線)	熊野団地から登校する生徒たちが渡れず、遠回りまたは、車の間を通り抜けてわたっているため危険である。 横断歩道の設置をお願いしたい。	R4.10.7	市道	・横断歩道の設置不可（警察） ・付近交差点横断歩道使用を指導（学校）	1	箇所	学校	継続			R4年度学校対策予定
11	塩山中	旧レックセンター付近(下塩後752 番地付近) T 字路（市道下塩後 19号線） ※塩山南小No.18関連	横断歩道がなく危険である。横断歩道の設置を。	R4.10.7	市道	横断歩道の設置	1	箇所	警察	継続		未定	R4南小No.18対策結果を待ってから設置検討
12	塩山中	下於曾230番地付近 T 字路交差点 (市道下於曾33号線)	北から交差点へ入る子供と塩山製作所から上ってくる車との接触事故があり危険。対策をお願いしたい。	R4.10.5	市道	・一時停止設置不可（警察） ・路面標示 ・ミラー1面を2面に変更(市民課R4対策済) ・注意喚起標示(市民課R4対策済)	1	箇所	警察 市道管理者 市民課	継続		5年以内	R4年度一部対策済 (市民課)
13	塩山中	願正寺（甲州市塩山牛奥 1788）北側交差点、県道38号 塩山勝沼線との交差点（県道38 号線・市道熊野40号線）	県道38号線へ東から出る際、「一時停止の標識」と「カーブミラー」が重なっているので、車の運転席から見ると停止線からはミラーを見ることができない。	R5.12.4	市道	・一時停止線及び止まれ再塗装上申 ・横断歩道再塗装上申 ・正しく一時停止すればミラー確認可能 修繕必要なし	1	箇所	警察	継続			R5年度上申
14	塩山中	日原商店（甲州市塩山赤尾 513）前（市道赤尾41号・13号 線）	一時停止規制「停止線・止まれ」の再塗装をお願いしたい	－	市道	一時停止規制「停止線・止まれ」再塗装	1	箇所	警察	継続			R6年度対策済
15	塩山南小 塩山中	主要地方道白井甲州線周辺、 於曾公園南周辺（市道下於曾2 号線他）	於曾公園周辺道路は、駅前通りへの抜け道や、住宅地から塩山駅方面への生活道路となっており、通学時間帯には幅員の割に交通量が多い。一部開水路もあり、転落の危険性もある。	R6.9.6		両側歩道のある都市計画道路の早期整備を希望する。開通した際は、通学路として指定したい。	560	m	山梨県	新規		10年以上	
16	塩山南小 塩山中	若宮八幡大神社～国道411号周 辺（市道下於曾10号線他）	国道411号から主要地方道白井甲州線までの周辺通学路は、道路幅員が狭小の割に通学時間帯の交通量が多い。	R6.9.6		両側歩道のある都市計画道路の早期整備を希望する。開通した際は、通学路として指定したい。	640	m	山梨県 市建設課	新規		10年以上	

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山中学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	塩山中	ケーズデンキ南東 (市道下塩後22号線)	ケーズデンキ南東の東西の道路を通学路として利用している生徒が多い。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断歩道の設置 ・H27上申請したが、信号交差点と距離が短い ため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
2	塩山中	焼肉ソウル前交差点 (県道白井甲州線)	速度が速い車が多く、ブロック塀等で見通しも悪く危険である。 安全対策をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
3	塩山中	上塩後から塩山駅方面 (県道万力小屋敷線)	青橋から西の道路は、道幅が狭く交通量も多いので、登下校 に注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.9.30	県道	路面標示等の設置 ・グリーンベルトの設置	1	箇所	県道管理者				H28年度対策済
3	塩山中	上塩後から塩山駅方面 (県道万力小屋敷線)	青橋から西の道路は、道幅が狭く交通量も多いので、登下校 に注意が必要である。注意喚起の標示をしてほしい。	R3.9.9	県道	・町田バス交差点停止線の引き直し(警察) ・一三堂への交差点横断歩道引き直し ・通学路注意の路面標示(県道管理者)			警察 県道管理者	新規	○		R3年度(警察・県道管 理者)対策済
4	塩山中	望月寝具店前交差点 (市道下塩後22号線)	車が停止線を越えて横断歩道上で停車することが多いため危 険である。信号機を設置してほしい。	H27.10.1	市道	信号機の設置 ・市道開通時に設置	1	箇所	警察				H28年度対策済
5	塩山中	下萩原2106番地付近 (市道下萩原22号線)	見通しが悪い交差点であり、生徒が車と接触する事故を起こし ている。横断歩道及び押ボタン式信号機の設置をしてほしい。	R1.9.12	市道	・見通し悪いため、信号機は設置困難 ・路面標示の設置	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済
5	塩山中	下萩原2106番地付近 (市道下萩原22号線)	見通しが悪い交差点であり、生徒が車と接触する事故を起こし ている。横断歩道の設置をしてほしい。	R3.9.9 R4.10.7	市道	・横断歩道設置再検討⇒却下(警察) ・一時停止設置(R3対策済) ・注意看板設置(R3対策済) ・児童注意看板の設置(市民課R4対策済)	1	箇所	警察 市民課	継続			R3年度一時停止設置 及び注意看板設置済 R4年度対策済 (市民課)
6	塩山中	塩山中と南小の間の道路(スケル ゲン)と菅田神社から下ってくる 道路が交差するT字路 (市道上於曽85号線)	下校時、自転車通学の生徒が南へ下るときにどうしても膨らん でしまう。横断する自転車も多い。ドライバーから苦情の電話来 ることあり。	R3.9.9	市道	・路面カラー舗装(市道管理者) ・交通安全のチラシ作成(警察) ・自転車とまれステッカー標示(市民生活 課)			警察 市道管理者 市民生活課	新規	○		R3年度警察・市民生 活課対策済 R3カラー舗装対策済
7	塩山中	中村油店前交差点 (市道上於曽80号線)	横断する生徒もいる。横断歩道の設置。	R3.9.9	市道	・横断歩道の新規設置不可。 ・横断歩道引き直し(クラック補修) ・花がけ交差点の横断歩道、ダイヤマーク 引き直し	1	箇所	警察 市道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済 (警察) R5年度対策済 (市道管理者)

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
9	塩山中	下萩原入り口 (市道下萩原22号線) ※塩山南小No.23関連	横断歩道があるのだが、車からとても見にくく、危険である。近くの赤い階段のあたりに横断歩道の設置をお願いしたい。	R4.10.7	市道	・横断歩道移設設置不可（警察） ・外側ゼブラゾーン設置 ・ラバーポール設置	1	箇所	警察 市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大藤小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
5	大藤小	JA大藤南側T字交差点 (農道上下栗生野89号線)	交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。また、カーブのため車や歩行者が見えにくい状況。脇道からも出てくる車もあり歩行者が危険。	R2.10.7	農道	・横断歩道の新規設置不可(警察) ・一時停止のカラー舗装	1	箇所	警察 市道管理者 農道管理者	継続		未定	
11	大藤小	上栗生野392付近T字路 (市道中萩原28号線) (市道上下栗生野18号線)	周林寺前から大藤団地方面に走る東西道路は、全体に坂道となっており、下りの自動車や二輪車はスピードが出がちである。大藤小体育館裏から続く南側の道路も、交差点に向かって急な下り坂となっていてスピードが出やすい。一時停止線もほぼ消えており、T字路突き当たりにあるカーブミラーも劣化のため見にくく、大変危険である。	R4.10.7	市道	・一時停止設置不可(警察) ・一時停止線の設置(市道管理者) ・路面標示 ・飛び出し注意表示設置(市民課)	1	箇所	警察 市道管理者 市民課	継続		5年以内	R4年度一部対策済 (市民課)
12	大藤小	慈雲寺南西の中萩原2782付近の交差点 (市道中萩原42号線)	東西道路は見通しの良い直線で、普段は人通りも少ないため速度超過の車が目立つ。一方で交差点は石垣・生け垣に囲まれ、見通しが悪いため、危険である。	R4.10.5	市道	・路面標示(東西2カ所) ・注意標識の設置(東西2カ所)R4市民課対策済	1	箇所	市道管理者 市民課	継続		5年以内	R4年度対策済 (市民課) R6年度以降対策予定 (市道管理者)
14	大藤小	文珠川にかかる北原橋付近 (市道中萩原8号線)	橋周辺に草木が生い茂っていると、カーブになっているので、車が来ていることに気づくのが遅くなることがある。 木の伐採をお願いしたい。	—	市道	道路管理者から地権者へ指導	10	m	市道管理者	継続			
16	大藤小	J A 塩山北支所前交差点	昨年度、横断歩道等の白線を引き直していただきました。一方で保護者から依然として「見通しも悪く、事故も多いため危険」という声を複数いただいているため、記載させていただきました。	R6.9.4	県道	・信号機の設置上申→却下 ・半面薄層舗装検討 ・路側帯再塗装検討	1	箇所	警察 市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大藤小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	大藤小 塩山北中	J A 大藤前交差点 (県道塩山停車場大菩薩線)	交通量が多くカーブのため横断中の歩行者が危険である。信号機を設置してほしい。	H26.10.10	県道	信号機の設置 ・設置基準（事故・交通量など）に満たないため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
1	大藤小	J A 大藤前交差点 (農道上下栗生野89号線)	朝や夕方は、ゴルフ場利用の県外車や農繁期のトラック等の往来が多く、坂道のためスピード超過している場合がある。カーブや勾配により交差点と気づきにくいため、横断中の歩行者が危険である。停止線および路面標示もあるが、ほとんど消えていて見にくくなっている。昨年度までも信号機設置の要望を依頼しているが、設置基準に満たないため「対策なし」となっているが、4月以降も自動車同士の出会い頭の衝突事故が複数回発生している。	R3.8.31	県道	・一時停止のカラー舗装 ・クラックの補修→停止線、横断歩道等引き直し	1	箇所	警察 市道管理者 農道管理者	継続		R4年度	R4年度対策済 (警察) R5年度対策済
2	大藤小	加々美観光農園や慈雲寺周辺道路（市道中秋原34号線・42号線）	道幅が狭いが春夏は観光客が多く、スピードを出して通ることがあるため、看板を設置してほしい。	H28.8.24	市道	グリーンベルトの設置 ・看板よりグリーンベルトのほうが通学路とわかるため変更	450	m	市道管理者				H29年度対策済
3	大藤小	塩山中萩原679-1番地～684-1番地先（県道塩山停車場大菩薩線）	道幅が狭く水路に蓋がないため落ちる危険がある。ガードレールを設置してほしい。	H29.8.31 R2.10.7	県道	転落防止柵の設置 ・隣接地の地権者の同意が得られれば施工可能	70	m	県道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
4	大藤小	赤子老人憩いの家付近交差点 (県道塩山停車場大菩薩嶺線)	交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。そのため、児童が横断する際に変危険である。	R2.10.7	県道	・見通しが悪いため横断歩道の設置困難 ・路面標示の設置	1	箇所	県道管理者		○		R2年度対策済
6	大藤小	中秋原2933番地付近 (市道上下栗生野1号線)	交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。また、カーブのため車や歩行者が見えにくい状況。脇道から出てくる際の停止線が消えてしまっているため危険。	R2.10.7	市道	・停止線の補修及び路面標示の設置 →R2路面標示・停止線設置	1	箇所	市道管理者		○		R2年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大藤小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
7	大藤小 塩山北中	塩北中前の交差点 (国道411号線)	国道4 1 1は通行量が多く、県外ナンバーの車も目に付く。交差点には信号機はあるが、道路が傾斜しているため下る車はスピードが出やすい。	R3.8.31	国道	停止線前路面にカラー舗装			県道管理者 農道管理者	継続	○		R3・4年度薄層舗装 (県・農道)実施済
8	大藤小	赤子集会場付近交差点 (県道塩山停車場大菩薩嶺線)	交通量が多く坂道のため、多くの車がスピードを出して通る。そのため、児童が横断する際に変危険。「スクールゾーン」の看板が色あせていて見えにくい。	R4.10.5	県道	交差点注意標識の新規設置	1	箇所	市民課	新規	○		R4年度対策済
9	大藤小	赤子道祖神の竹藪 (市道上下栗生野18号線)	竹が倒れている。柵がないので児童が落ちる可能背がある。冬、雪が降ると、重みで竹がしなり、折れたり、雪が落下したりして危ない。	R4.9.28	県道	竹の伐採			－	新規			区で対応してもらう
10	大藤小	国道4 1 1号線青野橋の隣接横断歩道の設置環境 (国道411号線)	横断歩道の注意表示を2種類設置していただきましたが、通行車両のスピード抑制には、至っていない状況です。児童生徒の通学路にもなっており、このままでは、安全性が保たれません。さらに、横断歩道前後のカラー舗装の実施をお願いします。	R4.9.27	国道	・外側線引き直し ・カラー舗装の設置	1	箇所	県道管理者 区長	新規	○		R4年度対策済
13	大藤小	大藤団地付近交差点 (市道上下栗生野18号線)	幅員が狭く車両のすれ違いが困難であり危険。通行者の安全向上のために歩道の縁石補修をお願いしたい。	R4.9.28	市道	・縁石補修 ・水路蓋破損箇所取替	70	m	市道管理者 区長	継続		R5年度	R5年度対策済
15	大藤小	塩山フルーツライン カーファクトリーツシマさん付近 (市道中萩原34号線)	ガードレールが途中までであるが短いため、川に落ちる可能性があり危険。ガードレールを設置 (延長) してほしい。	R5.12.6	市道	・取り外し可能な柵の設置を検討 (区長から学校要望として地元の承諾を得て建設課へ申請書を提出)	1	箇所	市道管理者	新規			R5年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	神金小学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	神金小	旧神金駐在所付近の側溝 (県道塩山停車場大菩薩線)	雨が降った後に側溝の流れが速く、児童が誤って転落する危険がある。側溝に蓋をしてほしい。	H26.10.10	県道	排水施設の修繕	35	m	県道管理者				H26年度対策済
2	神金小	路線全体 (県道塩山停車場大菩薩線)	側溝上にグリーンベルトが引かれているが、段差やガタつきがあり歩行する際に危険である。段差やガタつきを解消してほしい。	H26.10.10 R4.9.27	県道	歩道施設の修繕 ・修繕必要箇所を対応	1000	m	県道管理者	継続	○		R4年度対策済
3	神金小	水上入口バス停～神戸バス停付近 (県道塩山停車場大菩薩線)	グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。	H28.9.2	県道	グリーンベルトの設置	400	m	県道管理者				H30年度対策済
4	神金小	二本木バス停～グリーンロジバス停付近 (県道塩山停車場大菩薩線)	グリーンベルトが途切れている。グリーンベルトを設置してほしい。	H28.9.2	県道	グリーンベルトの設置 ・学校から遠く、通常バス利用しているため設置困難	800	m	県道管理者				対策なし
5	神金小	黒川物産G S 付近交差点 (国道411号線)	横断歩道が消えかかっているため、白線補修をしてほしい。また、道路がカーブで上から来る車がスピードを出し危険なため、路面標示などの対策をしてほしい。	R2.10.7	国道	・横断歩道の引き直し	1	箇所	警察	継続		未定	R3年度対策済
5	神金小	黒川物産G S 付近交差点 (国道411号線)	5番に関わって先日トラックが信号の上の民家にとびこむ事故があった。5番にさらなる対策をお願いしたい。	R3.8.31	国道	・外側線引き直し ・減速路面標示	1	箇所	県道管理者	新規	○		R3年度対策済(区画線・減速マーク)

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	玉宮小学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
19	玉宮小	竹森3495付近 (市道竹森8号線)	川に転倒防止策のついていない部分があり、通学路に面しているため転落の危険がある。転落防止策の設置をお願いしたい。	R4.9.28	市道	転落防止柵設置検討（地区と協議）	1	箇所	市道管理者	継続			
20	玉宮小	旧玉宮共撰所裏 (市道竹森8号線)	裏の道と高低差があり、ガードレールのついている部分もあるが、ついていない部分があり転落の危険がある。転落防止策の設置をお願いしたい。	R4.9.28	市道	転落防止柵設置	1	箇所	市道管理者	継続		R6年度	R6年度対策予定
22	玉宮小	市道（竹森751付近） 福應寺西側（市道竹森31号線）	道路全面がひび割れており、夏になると草が茂るなど通行しにくく足元に注意が行ってしまうため、車等への注意が落ちてしまい危険なため、再舗装してほしい。	R5.12.6	市道	路面舗装検討（区長から通学路要望として建設課へ要望書提出）	74	m	市道管理者	継続		5年以内	
25	玉宮小	高森院前 (県道207号線)	児童の遊び場ともなっている高森院前の県道は、緩いカーブで道も狭いため見通しが悪い。横断歩道の設置や道路の拡幅をしてほしい。	R5.12.4	県道	・歩行者注意の路面標示設置 ・路側帯再塗装検討（県道管理者） ・足跡マーク設置（市民課） ・横断歩道の新規設置不可（警察）			警察 県道管理者 市民課	継続		R6年度	R6年度対策予定 (県道管理者) 設置不可 (警察) R6年度対策済 (市民課)
26	玉宮小	新中島橋手前 (農道竹森166号線) (市道竹森40号線)	広い農道のため、車がスピードを出したまま通行している。カーブを抜けた先に横断報道があり、危険である。路面標示も「交差点注意」となっているので「通学路注意」の表示にするか、「通学路のためスピードを落としてください」などの看板の設置が必要である。	R6.9.6	農道	注意喚起看板の設置			農道管理者	新規	○		R6年度対策済
27	玉宮小	玉宮小学校～福生里地区方面 (県道207号線)	県道207号線は学校の周辺から福生里方面の道幅が狭く、登下校時間に大型のトラックも通行する。出勤する車とすれ違う時など歩道にはみ出し、非常に危険である。時間での通行制限が必要である。	R6.9.4	県道	・指定30km速度規制検討 ・企業へ安全運転を要望			警察 学校	新規		未定	検討中（警察）
1	玉宮小	福生里バス停付近 (県道平沢千野線)	見通しの悪いカーブのためカーブミラーがあるが、ミラーが傾いている。補修してほしい。	H26.10.10	県道	施設の修繕	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
2	玉宮小	塩山福生里124番地付近 (県道平沢千野線)	県道側溝に溝蓋がないため、道幅狭くグリーンベルトが設けられない。溝蓋を設置してほしい。	H26.10.10	県道	排水施設の修繕	36	m	県道管理者				H27年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	玉宮小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
3	玉宮小	塩山竹森1237～1243番地付近 (市道竹森26号線)	市道側溝に溝蓋がないため転落の危険がある。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	200	m	市道管理者				対策なし
4	玉宮小	玉宮小から南 (県道平沢千野線)	道幅が狭く下り坂のため車の速度が速く危険である。歩道を設置してほしい。	H26.10.10	県道	道路の改良（歩道設置）	600	m	県道管理者				R1年度対策済
5	玉宮小	塩山竹森1198番地付近 (市道竹森40号線) (農道竹森166号線)	道路の拡幅に伴い、横断する際に横断歩道がないため危険である。横断歩道を設置してほしい。	H27.10.1	市道	横断歩道の設置 ・見通しが悪いため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
6	玉宮小	同上 (塩山北中NO.9 類似案件)	道路の拡幅に伴い、横断する際に横断歩道がないため危険である。溝蓋及びグリーンバルトを設置してほしい。	H28.9.2	市道	グリーンバルト設置対策済	50	m	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済
7	玉宮小	塩山竹森3374番地先 (市道竹森15号線)	用水路に転落の危険がある。転落防止柵を設置してほしい。	H28.8.24	市道	転落防止柵の設置	8	m	市道管理者				H30年度対策済
8	玉宮小	塩山竹森2700番地先 (県道平沢千野線)	下り坂のため車のスピードがあり危険である。横断歩道を設置してほしい。	H28.8.24	県道	横断歩道の設置 ・利用者数や交通量が少ないため新設は困難	1	箇所	警察				対策なし
9	玉宮小	同上 (県道平沢千野線)	下り坂のため車のスピードがあり危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H28.9.2	県道	路面標示等の設置 ・「通学路注意」の路面標示	1	箇所	県道管理者				H28年度対策済
10	玉宮小	乙木橋西詰 (市道竹森22号線)	現在バリケードを置いて注意喚起しているが安全ではない。転落防止柵を設置してほしい。	H29.8.31	市道	転落防止柵の設置 ・地権者の進入路として使用しているため設置不可能。	1	m	市道管理者				対策なし
11	玉宮小	玉宮小学校前 (県道平沢千野線)	下り坂のため車のスピードがあり危険である。下り方向の車にスピードを落とすように促す看板を設置してほしい。	R1.9.13	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				R1年度対策済
12	玉宮小	新中島橋 西三叉路 (県道平沢千野線) (農道竹森166号)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	R1.9.13	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				R1年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	玉宮小学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
13	玉宮小	塩山福生里485付近～平沢方面 (県道平沢千野線)	平沢地区の児童は、デマンドバスを使用しているが、道路の道幅が狭いため、グリーンベルトを設置してほしい。	R1.9.13	県道	グリーンベルトの設置 ・延長距離、現在通学にバス利用している など検討した結果、設置は困難	600	m	県道管理者				対策なし
14	玉宮小	玉宮小～JA玉宮 (県道平沢線)	グリーンベルトがあるが、下り坂の車のスピードがあり危険なため、歩道の設置をお願いしたい。	R2.10.7	県道	歩道の設置 ・地域の同意が必要なため、検討 →グリーンベルトもあるため設置不可	150	m	県道管理者	継続		未定	対策なし
15	玉宮小	塩山竹森1220番地～1243番地～1237番地～1093～1番地（玉宮小3の箇所を含む）（市道竹森26号線）	側溝が深いうえに溝蓋はなく、転落の危険がある。また、雨が降ると水量が増し、もし、転落したら重大な事態になりうる。早急に溝蓋の設置等安全対策をいていただきたい。	R3.9.14	市道	学校にて児童へ注意するよう安全指導	100	m	市道管理者 学校	新規		未定	対策なし
16	玉宮小	塩山竹森1201番地付近（市道竹森40号線、農道竹森166号線）	新中島橋の歩道から横断する際に、横断歩道がないので危険である。横断歩道の設置をお願いしたい。（No5の設置場所を変えての要望）	R3.9.9	農道	・横断歩道の新規設置決定 ・横断歩道設置後にグリーンベルト設置対策済 (No6関連)	該当	箇所	警察 農道管理者	継続		5年以内	R4年度横断歩道設置済 R5年度対策済
17	玉宮小	竹森3485付近（市道竹森8号線）	境川にかかる橋に欄干等がないため、児童転落の危険性がある。転落防止柵の設置をお願いしたい。	R4.9.28	市道	橋に転落防止柵設置	該当	箇所	市道管理者	新規	○	R4年度	R4年度対策済
18	玉宮小	竹森3495付近（市道竹森8号線）	変則的な交差点であり、道幅が狭く、優先がわかりにくいいため、歩行者も車も止まることなく侵入している。出会い頭の事故が起きる危険がある。	R4.9.28	市道	通学路注意看板設置検討（市民課）	2	基	市民課	新規			R4年度対策済
21	玉宮小	竹森1243付近（市道竹森26号線）	幅の広い側溝があるが、転倒防止柵がついていないため転落の危険がある。転倒防止柵の設置をお願いしたい。	R4.9.28	市道	通学路の再検討	80	m	市道管理者	新規			対策なし
23	玉宮小	市道（竹森1223～竹森1227付近）（市道竹森40号線）	無人の住宅のブロック塀が続いており、一部はひび割れていて非常に危険である。	—	市道	学校にて児童へ注意するよう安全指導			学校				
24	玉宮小	学校前県道（県道207号線）	側溝のブロックが老朽化しており、補修してもらったが、がたつきなどがあるため、登下校中にバランスを崩しやすく危険である。	R5.12.4	県道	・タナベンジニアリング前から学校プール前まで側溝蓋新規設置			県道管理者	継続	○		R5年度対策済
28	玉宮小	玉諸神社横市道（竹森3049付近）（市道竹森39号線）	県道へ侵入する市道の一時停止線がほぼ消えかかっており、通学路のため事故等に児童が巻き込まれる危険がある。再塗装が必要である。	R6.9.4	市道	停止線の再塗装不可	1	箇所	市道管理者	新規			対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山北中学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
5	塩山北中	旧神金駐在所から南への市道 (市道上萩原29号線)	大雨になると水路が溢れる危険性がある。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	水路の改修	1	箇所	市道管理者	継続		5年以上	
9	塩山北中	県道平沢千野線～国道411号線 (農道竹森166号) (上下栗生野90号線)	歩道がない上に外灯がないため暗く、側溝に蓋がないので危険である。溝蓋を設置し歩道として使いたい。	H28.8.24	農道	・カーブなど一部に蓋設置 (延長も長く、全面的設置困難) ・年次計画でグリーンベルトも併せて実施	1230	m	農道管理者	継続		5年以内	H29年度一部対策 R1年度一部対策済
13	塩山北中	新中島橋 西三叉路 (県道平沢千野線・市道竹森40 号線：旧道・農道竹森66号線： 新中島橋)	県道の交通量が多く、横断する生徒が多いため危険である。 横断歩道の設置をしてほしい。 以前に出された要望（塩山北中シートの10番）	R5.12.4	県道 市道 農道	・一時停止再塗装（警察） ・横断歩道の設置については学校統合によるスクール バス停留所決定後に設置場所検討 ・横断歩道設置に伴い、注意喚起の路面標示設置 (県道管理者)	1	箇所	警察 県道管理者	継続		5年以内	R5年度上申
1	塩山北中	室屋入口付近 (国道411号線)	横断する生徒が多いため危険である。横断歩道がほしい。	H26.10.10 R1.9.13	県道	横断歩道の設置 ・H27信号が付近にあり設置困難 ・R1見通しが悪く設置は困難	1	箇所	警察				対策なし
2	塩山北中	的場地区のゴミ収集所近辺 (市道竹森40号線)	大雨になると水が溢れる。安全対策をしてほしい。	H26.10.9	市道	水路の改修	50	m	市道管理者				H28年度対策済
3	塩山北中	塩山北中～大藤小 (農道上下栗生野89号線)	道路が広く車の速度が速いため危険である。歩道がないので、 溝蓋を設置し歩道部分を確保してほしい。	H26.10.10	農道	溝蓋の設置 グリーンベルトの設置	400	m	農道管理者				H27-28年度対策済
4	塩山北中	塩山上萩原1621番地付近 (県道塩山停車場大菩薩線)	カーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をして ほしい。	H26.10.10	県道	路面標示済	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
6	塩山北中	県道平沢千野線～国道411号線 (農道竹森166号) (上下栗生野90号線)	周りに灯りが無く暗い。通行止めの標識や柵をよけながら車が 往来していて危険である。	H26.10.10	農道	安全施設等の設置 ・H28年度供用開始	1230	m	農道管理者				H27年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	塩山北中学校
-----	--------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
7	塩山北中	平沢地内 (県道平沢千野線)	県道の交通量が多く、幅員が狭く生徒の通行が危険である。 道路を拡幅してほしい。	H30.9.26	県道	道路の拡幅	1300	m	県道管理者				対策なし
8	塩山北中	塩山北中～小田原地区 (国道411号線)	カーブが多い道路形状でありながら、歩道が設置されていない箇所が多く、非常に危険である。路側帯にグリーンベルトを設置してほしい。	R1.9.12	県道	路面標示等の設置	1500	m	県道管理者				H27年度対策済
10	塩山北中	新中島橋 西三叉路 (県道平沢千野線)	県道の交通量が多く、横断する生徒が多いため危険である。 横断歩道の設置をしてほしい。	H30.10.3	県道	横断歩道の設置 ・設置基準（交通量など）に満たないため 設置困難	1	箇所	警察				対策なし
11	塩山北中	塩北中－大藤小間の農道 (農道上下栗生野89号線)	坂道で車のスピードが出るため危険。夜間は街灯がないため危険。	R3.8.31	農道	防犯灯設置			－	継続			区で対応してもらう
12	大藤小 塩山北中	塩北中前の交差点 (国道411号線)	国道 4 1 1 は通行量が多く、県外ナンバーの車も目に付く。交差点には信号機はあるが、道路が傾斜しているため下る車はスピードが出やすい。この交差点は本校の生徒のほとんどが利用している。	R3.8.31	国道	停止線前路面にカラー舗装	1	箇所	県道管理者 農道管理者	新規	○		R3・4年度薄層舗装 (県・農道)実施済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
12	松里小 井尻小	恵林寺から向嶽寺 (県道塩山勝沼線) (県道38号 線)	主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変 危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め た道路改良をしてほしい。	H26.10.10	県道	歩道設置は検討中 R5年度三日市場交差点前後に複数枚路面 標示を設置し注意喚起を行った	1800	m	県道管理者	継続		5年以上	R5年度一部対策済
25	松里小	J A 松里果実支所から東に入った通 学路 (市道三日市場10号線) (三日市場3286の東水路)	降雨により水路が氾濫し、10m程度水没した。水路の補修をし てほしい。	R3.9.14	市道	水路改修要検討	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R3水路清掃済
32	松里小	松尾神社西向かいの土地 (県道沿 い：土地の一部は竹藪) (県道下荻原三日市場線)	土地の周囲に設けられた柵に巻かれた有刺鉄線が、路側帯まで 出ている。有刺鉄線に児童が引っかかり、怪我をする危険があ る。	－	県道	道路側に出ている有刺鉄線を土地側に入れ る。 →学校にて児童へ注意するよう安全指導	1	箇所	学校	継続			R5年度以降随時対 応
34	松里小	甲州市塩山三日市場3307-4北側付 近を東西に走る細い農道 (農道三日市場4号線)	道路の一部に陥没しそうな箇所がある。	R5.12.6	農道	・舗装及び水路改修工事 →区長より通学路要望として地権者の承諾を 得ていただき建設課へ申請書提出	1	箇所	農道管理者	継続		5年以内	
35	松里小	塩山高校西交差点 (県道塩山勝沼線・市道三日市場25 号・44号線)	交通量が多い交差点である上、信号無視をする車両があるた め、歩行者用の信号が青になっても横断することに怖さを感じる。 また、減速を促す路面標示や「交差点あり」の路面標示、横断歩 道の白線が薄くなっている。	R5.12.4	県道 市道	・「交差点あり」の路面標示設置 (県道管理者) ・減速を促す路面標示再塗装 ・センターライン引き直し (警察)	2	箇所	警察 県道管理者	継続		R6年度	R6年度対策済 (警察) R6年度対策予定 (県道管理者)
37	松里小	塩山高校西交差点からの塩高通り (市道三日市場25号線)	スピードを出して走る車があり、児童が道を歩く際に危険を感じ る。 路側帯がないため、歩行者はなお危険を感じる。	R5.12.4	市道	・路側帯の設置 ・グリーンパルトの設置 ・減速を促す道路標示や看板の設置	1	箇所	市道管理者	継続			
38	松里小	三日市場交差点 (県道塩山勝沼線)	交通量が多く、曲がる車が横断歩道を渡る歩行者と接触する 危険が高い。また、交差点手前の減速を促す路面標示や「交 差点あり」の路面標示が薄くなっている。	R5.12.4	県道	・減速路面標示の再塗装 ・「交差点注意」路面標示の再塗装 ・看板設置不可→交差点では注意するよう学校か ら交通安全指導 ・機山洋酒工業前一時停止再塗装上申	2	箇所	警察 県道管理者 学校	継続		R6年度	R5年度上申 (警察) R6年度対策予定 (県道管理者)

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
39	松里小	県道三日市場線 (県道三日市場南線)	路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。そのため,車と歩行者がぶつかる危険が高い。	R5.12.4 R6.6.20	県道	・ガードレールの設置不可 ・「通学路注意」の路面標示再塗装 ・注意喚起路面標示の設置 ・路側帯再塗装 ・カーブミラー設置検討 ・カーブ箇所にラバーポール設置 ・注意喚起の看板設置 (市民課)	1	箇所	県道管理者 市民課	継続		R6年度	R6年度対策済 (市民課) R6年度対策予定 (県道管理者)
40	松里小	三日市場交差点からの県道 (県道下荻原三日市場線)	路側帯が狭い上に車がスピードを出して走行する。児童は右側通行であるため,見通しの悪い箇所では車への気づきが遅れる。また,「歩行者注意」や「交差点あり」の路面標示がかなり薄くなっている。路側帯の白線も薄くなっている箇所多数。	R5.12.4	県道	・「歩行者注意」及び「交差点あり」路面標示再塗装検討 ・路側帯再塗装 ・路側帯の拡張不可 ・破損ラバーポール新規入替 ・歩行者の左側通行を検討する (学校)	4	箇所	県道管理者 学校	継続		R6年度	R6年度対策予定
42	松里小	甲州市塩山小屋敷43-2付近 消防松里分団第 4 部車庫横 (県道下荻原三日市場線・市道小屋敷11号線)	以前に比べれば,ミラーが設置されるなど改善されてきたが,歩行者にとっても車両にとっても依然危険が多い。	R5.12.4	県道 市道	・注意喚起の看板設置 (市民課) ・路側帯と「交差点あり」再塗装 (県道管理者) ・路面標示の設置検討 (市道管理者)	1	箇所	県道管理者 市道管理者 市民課	継続		5年以内	R5年度対策済 (市民課) R6年度対策予定 (県道管理者)
43	松里小	藤木地区「車橋」近くの交差点 県道下荻原三日市場線と松里中学校北側道路の交差点 (県道下荻原三日市場線・市道小屋敷28号・2号線)	一時停止をしない車が多く,児童と車の接触事故が起こる可能性が高い。	R5.12.4	県道 市道	・西側交差点カラー舗装対応 (市道管理者) ・一時停止違反の取り締まり (警察)	1	箇所	警察 市道管理者	継続			R6年度立番実施済 (警察)
44	松里小	松里中学校北側道路 甲州市藤木391・藤木408前道路 (市道小屋敷28号線)	通勤時間と通学時間が重なる時が特に危険。道路の幅が狭いため,路側帯も狭い。危険箇所辺りはカーブであるため,見通しが悪い。路側帯のすぐ横が水路であることも危険。	R5.12.6	市道	・カーブミラーへ通学路注意の標識設置 (市民課) ・注意喚起の路面標示の設置検討 (市道管理者)	1	箇所	市道管理者 市民課	継続		5年以内	R5年度対策済 (市民課)
45	松里小	甲州市塩山藤木123辺りフルーツライン 上交差点 (農道藤木16号線・市道小屋敷28号線)	牧丘方面からの車が下り坂のためかスピードを出していることが多く,児童がフルーツラインを横断する際に危険を感じる。目視とカーブミラーで車の存在を確認しようと試みるが,現場がカーブであったり,車がスピードを超過していたりすることで,歩行者にとって車の発見が遅くなる。	R5.12.6	農道 市道	・「児童横断注意」標識をカーブミラーへ設置 (市民課) ・横断歩道の設置不可 (警察) ・横断歩道設置後「横断歩道あり」の看板設置 (農道管理者)	4	箇所	警察 農道管理者 市民課	継続		5年以内	R5年度対策済 (市民課)

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
46	松里小	フルーツラインから南に少し下った辺り 小屋敷163前道路 (農道藤木61号線)	道幅が広い直線道路であり、現在横断歩道がない。そのため、そこを横断する歩行者が危険を感じる。	R6.9.4	農道	・横断歩道の新規設置検討 ・注意喚起標示をミラーへ設置	1	箇所	警察 市民課	新規		未定	R6年度対策済 (市民課) 検討中(警察)
47	松里小	主要地方道塩山勝沼線上 小屋敷1589前あたり (恵林寺参道西)(県道38号線)	この箇所のみ歩道がかなり狭くなっている。そのため、歩行者は車道に半身が出るようになり、通行する車と接触の危険がある。	R6.9.11	県道	歩道の拡幅予定	2	m	県道管理者	新規		5年以内	
48	松里小	小屋敷160から小屋敷163までの道 (定住促進住宅につながる道) (市道小屋敷11号線)	直線道路であるため、車がスピードを出して走行する。歩道がない上、畑の草が車道まで伸びているため、歩行者と通行する車との接触の可能性がある。	R6.9.4	市道	・路側帯の再塗装 ・注意喚起標示をミラーへ設置	150	m	市道管理者 市民課	新規		R8年度	R6年度対策済 (市民課) R8年度対策予定
49	松里小	藤木2053あたり 中学校北側道路上 車橋交差点から東へ約200m入ったあたり (市道小屋敷28号線)	道路を横断する際に見通しが悪く、歩行者や車への気づきが遅れる。そのため、歩行者と車が接触する危険がある。	R6.9.6	市道 農道	視界を遮る樹木の剪定を所有者に依頼	1	本	市道管理者 農道管理者	新規	○		R6年度通知予定
50	松里小	県道下荻原三日市場線上 車橋交差点から北へ約180mの地点 藤木1764-1付近飯島工事入口ミラー (県道213号線) (市道藤木39号線)	道がカーブしている。カーブミラーはあるが、子どもの背丈では、通行する車がミラー上で確認できず、車の発見が遅れる。	R6.9.11	県道	既存ミラーへ子どもが視認できるミラーの追加検討	1	箇所	市民課	新規	○		R6年度対策済
51	松里小	天王宿交差点 (県道38号線)	R1年度に信号機に関する対策を行っているが、依然ドライバーの信号無視が多い。そのため、歩行者用の信号が青に変わっても、歩行者が安心して横断できない。	R6.9.11	県道	・両側に「通学路あり」路面標示の設置 ・注意喚起標示をミラーへ設置	1	箇所	県道管理者 市民課	新規			R6年度対策済 (市民課) R6年度対策済 (県道管理者)
52	松里小	天王宿交差点西 〒404-0047 山梨県甲州市塩山三日 市場 3 1 9 2 から 3 1 9 4 への 通り(市道三日市場17号線)	枝がミラーにかかって確認できない	R6.9.11	市道	カーブミラー移設検討	1	箇所	市民課	新規			R8年度以内対策予定
53	松里小	塩山高校西信号から東側 (市道三日市場25号線)	道路北側において雨が降ると水溜りができる。水溜まりの幅はかなりあり、その間歩行者は道路の中央付近を通るようになる。そのため、歩行者と通行する車の接触が心配される。	R6.9.4	市道	・舗装やり直し ・路側帯の再塗装検討	700	m	市道管理者	新規			

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
54	松里小	主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路 旧雨宮医院からコメリに向かう道路 (市道小屋敷21号線)	車 1 台が通れるような幅が狭い道路であるが、スピードを出して走行する車をよく見かける。小学校も中学校も通学路になっており、走行する車との接触が心配される。また、この道が通学路であることを表示する看板が 1 カ所しかなかったり、路面標示がなかったりする。	R6.9.4	市道	道路南北入口 2 カ所に通学路注意の路面標示設置	500	m	市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定
55	松里小	三日市場交差点コスモ石油裏 松里分団第 3 部横 (県道213号線)	松里小学校方面から来た車が、三日市場交差点を回避するため左折することが多い。カーブの直後に左折するため、歩行者の発見が遅れることがある。また、速度をさほど落とさずに左折する車があったり、登校班の列に割って入るように通行する車があったりする。	R6.9.11	県道	・「通学路あり」路面標示の設置 ・グリーンベルト設置 ・児童が確認できるようミラー新規交換	1	箇所	県道管理者 市民課	新規	○		R6年度対策済 (市民課) R6年度対策済 (県道管理者)
56	松里小	県道三日市場南線 縁瑞寺駐車場前 (県道205号線) (市道三日市場16号線)	時間帯にもよるが、県道三日市場南線から東亜利根ボーリング方面に入る車が多く、道路を横断する際に車両との接触の危険を感じることがある。	R6.9.11	県道 市道	・路側帯の再塗装 (県道管理者) ・注意喚起路面標示設置検討 (市道管理者)	1	箇所	県道管理者 市道管理者	新規	○	R7年度	R6年度対策済 (県道管理者) R7年度対策予定 (市道管理者)
57	松里小	主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路 旧雨宮医院からコメリに向かう道路が 塩高通りと交わる付近 (市道小屋敷21号線)	児童の集合場所となる辺りが舗装されておらず、そこに待機する児童に危険が及ぶ可能性が高い。	R6.9.4	市道	路面の舗装不可 (個人所有地のため)	1	箇所	市道管理者	新規			対策なし
58	松里小	主要地方道塩山勝沼線の一本東側の道路 旧雨宮医院からコメリに向かう道路が 塩高通りと交わる手前30mあたり。 (市道小屋敷21号線)	道がカーブしており、上から降りてくる車と下から上がる車を、登下校する児童から見る事が出来ず、大変危険である。	R6.9.4	市道	カーブミラーの新規設置検討	1	本	市民課	新規			R6年度対策予定
59	松里小	J A 松里果実支所から東に入った道路と旧雨宮医院からコメリに向かう道路が交差する地点 (三日市場3286の東) (市道小屋敷21号線) (市道三日市場10号線)	カーブミラーは 1 つあるが、旧雨宮医院からコメリに向かう道路を下る車にとって、下から上がって来る車を現在設置されているミラーでは確認できない。また、減速を促す路面表示が薄くなっている。	R6.9.4	市道	・カーブミラーの新規設置検討 ・路面標示の再塗装検討	2	箇所	市道管理者 市民課	新規			R7年度対策予定 (市道管理者) R8年度以内対策予定 (市民課)
60	松里小	天王宿交差点を東に入る道路と旧雨宮医院からコメリに向かう道路が交差する地点 (市道小屋敷21号線) (市道三日市場18号線)	通行車両にとっての停止線がないため、交差点内で車同士の事故や車と歩行者の事故が起こる可能性がある。	R6.9.4	市道	・交差点中央に注意喚起の十字路面標示を設置 ・ミラーへ注意喚起標示設置 (警察) ・カーブミラー修繕 (市民課)	4	箇所	警察 市道管理者 市民課	新規		R7年度	R6年度対策済 (警察) (市民課) R7年度対策予定 (市道管理者)

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
61	松里小	三日市場交差点から車橋交差点 県道下荻原三日市場線 (県道213号線)	グリーンパルトの再塗装をお願いしたい	R6.9.11	県道	薄い箇所のみグリーンパルトの再塗装	700	m	県道管理者	新規		5年以内	
1	松里小	促進住宅南交差点 (市道小屋敷11号線)	道幅が狭くカーブしているので危険である。グリーンパルトや車向け注意看板等を設置してほしい。	H26.10.10	市道	交差点路面標示の設置	1	箇所	市道管理者				H27年度対策済
2	松里小	塩山三日市場の信号 (県道下萩原三日市場線)	利根方面から上って来たときに信号の待機場所が狭い。水路に蓋をかけて待機場所をつくってほしい。	H26.10.10 R2.10.7	市道	水路に蓋を設置→R2コンクリート床版・ガードパイプ設置	2	m	市道管理者	継続	○		R2年度対策済
3	松里小	恵林寺西 (県道塩山勝沼線)	歩道が途中で無くなるため車道に出なければならない危険である。歩道を延長してほしい。	H26.10.10	県道	歩道の設置	30	m	県道管理者				H26年度対策済
4	松里小	三日市場交差点～武士原公会堂 (県道三日市場南線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	750	m	県道管理者				H26年度対策済
5	松里小	塩山高校西信号から東側 (市道三日市場25号線)	道路北側において降雨により水溜りができるため歩行者が道路の中央を歩いている。道路舗装を補修してほしい。	H26.10.10	市道	道路舗装の補修	700	m	市道管理者	継続		5年以内	R3年度対策済
6	松里小	恵林寺駐車場前の信号 (県道塩山勝沼線)	見通しが悪い上に三色灯のため青が目立たずドライバーが見落としがちである。目立つような対策をしてほしい。	H26.10.10	県道	L E D 信号機の設置	1	箇所	警察	継続		未定	R3年度LED化対策済
7	松里小	塩山高校西信号からコメリ西側 (市道小屋敷21号線)	信号を避けて通り抜ける車が多く、道幅も狭いため危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	車向け注意看板の設置	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
8	松里小	奥山電気下のカーブ (県道三日市場南線)	道幅が狭くカーブしているため危険である。グリーンベルトや車向け注意看板等を設置してほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
9	松里小	松里分団第四部詰所前 (県道下荻原三日市場線)	東から進んでくると左右が見にくい。車へ向けて注意喚起標示やカーブミラー等を設置してほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
10	松里小	恵林寺から塩山方面 (県道塩山勝沼線)	交差点がカーブとなっているため危険である。交差点を改良してほしい。	H26.10.10	県道	警戒標識の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
11	松里小	三日市場交差点～塩山高西交差点 (県道塩山勝沼線)	道幅が狭く、カーブしているため危険である。歩道設置等をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
13	松里小	恵林寺西側 (県道塩山勝沼線)	歩道が街路樹の根によって凸凹であるため、歩行者がつまづく危険がある。歩道を補修してほしい。	H27.10.1	県道	街路樹の伐採・歩道の補修	200	m	県道管理者				H27年度対策済
14	松里小	機山洋酒西側交差点 (市道三日市場7号線)	県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。横断歩道を設置してほしい。		市道	横断歩道の設置 ・H27上申したが、見通しが悪く設置困難	1	箇所	警察				対策なし
15	松里小	同上 (市道三日市場7号線)	県道から市道へ左折する車の速度が速く危険である。車向け注意看板等を設置してほしい。	H26.10.9	市道	車向け注意看板の設置	1	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
20	松里小	同上 (市道三日市場7号線)	停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。	R1.9.12	県道	停止線、横断歩道の引き直し→R2補修済み	1	箇所	警察	継続			R2年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
16	松里小 松里中	天王宿の信号 (県道塩山勝沼線)	予告灯と本信号機の位置が離れているため本信号機が見づらく、牧丘方面からの車の信号無視が多く危険である。予告灯の位置を見直してほしい。	H28.8.24	県道	・LED信号機へ変更 ・予告灯の移設	1	箇所	警察				R1年度対策済
17	松里小	フルーツライン(塩山藤木383付近)	フルーツラインを横断して登校する児童がいる注意喚起の看板を設置してほしい。	H30.10.3	農道	路面標示の設置→R2路面標示設置	1	箇所	農道管理者	継続		5年以内	R2年度対策済
19	松里小	松里小前 横断歩道 (県道下萩原三日市場線)	停止線、横断歩道が消えかかっているため、引き直してほしい。	R1.9.12	県道	停止線、横断歩道の引き直し→道路工事に合わせて施工予定	1	箇所	警察	継続			R3年度対策済
21	松里小	松里小前～龍光院付近 (県道下萩原三日市場線)	道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置してほしい。	R1.9.13	県道	外側線の引き直し			県道管理者				R1年度対策済
22	松里小	三日市場交差点～武士原公会堂 (県道三日市場南線)	道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置してほしい。	R1.9.13	県道	外側線の引き直し、路面標示の設置			県道管理者				R1年度対策済
23	松里小	雨宮医院～南方面 (市道小屋敷2号線)	道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置してほしい。	R1.9.3	市道	路面標示の設置 ・交通量など検討した結果設置困難	70	m	市道管理者				対策なし
24	松里小	新隼橋北～車はし (市道小屋敷2号線)	道路が狭く、スピードを出す車が多いため、注意看板を設置してほしい。	R1.9.3	市道	外側線、路面標示の設置	400	m	市道管理者			5年以内	R1年度対策済
26	松里小	松里中学校西側交差点から西に向かう通学路(市道小屋敷2号線) (交差点および小屋敷1442北から小屋敷1623北にかけての水路)	松里中学校裏の道も含め、抜け道として使用されスピードも出ているため、通過車両を避けるために水路に落ちる危険があるので、対応を検討していただきたい。	R3.9.14	市道	・水路への蓋の設置は不可 ・北側外側線の設置及びグリーンベルト検討	300	m	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
27	松里小	松里分団第四部詰所東への松里団地からの道(市道小屋敷11号線)	変則交差点になっているため、安全確認が難しく、松里団地方面からの車両のスピードが出ているためたいへん危険である。交差点に路面標示があるが、東側には表示されていない。	R3.9.14	市道	・外側線の設置 ・停止線引き直し	1	箇所	市道管理者	継続		R4年度	R4年度対策済
28	松里小	三日市場交差点～武士原公会堂 (県道三日市場南線)	歩行できるスペースが狭く、交通量も多いので、路側帯部分の確保やカラー舗装(グリーンベルト)をお願いしたい。	R4.9.27	県道	通学路の再検討 グリーンベルト設置困難	780	m	県道管理者	新規			対策なし
29	松里小	旧 J A フルーツ山梨松里支所西交差点(市道小屋敷13号線)	鳥居側にカーブミラーは設置されているが、恵林寺側から来た際、塀もあるので松里小側から来る交差点近くの自転車や人が見えない。接触しそうになる。	R4.10.5	市道	鳥居前ミラーの注意表示を下げて、子供たち用に南からくる自転車・人が確認できる小さめのミラーを設置(市民課)	1	箇所	市民課	新規	○	R4年度	R4年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
30	松里小	飯島工事さんから県道下荻原三日月市場線に出る廣瀬一郎さん宅（藤木1998-3）北（県道下萩原三日月市場線）（市道藤木39号線）	塀があるため、飯島工事さんから県道に出てくる車が見えない。車が急に出てくることがあり、危険である。	R4.9.27	県道 市道	・一時停止設置不可（警察） ・2面ミラー下に1面追加対策済(市民課) （車が接触しない南側へ工夫して設置）	1	箇所	警察 市民課	新規		未定	R4年度対策済
31	松里小	恵林寺、グレイスメゾン付近交差点（県道塩山勝沼線）（県道38号線）	現在、南北に横断歩道がなく、北側歩道も整備されていないため、車両の歩行者横断への認識が低く危険。北側の歩道を整備し、交差点内にも路面標示等で歩行者横断の注意喚起がほしい。	R4.10.7	県道	・歩道整備 ・歩行者横断の路面標示	1	箇所	県道管理者	継続			R5年度対策済
33	松里小	甲州市塩山小屋敷1531前カーブミラー	カーブミラーの位置が高いため、細い道から出る歩行者にとっては車の往来を見づらい。歩行者からも見やすい目線の高さのミラーを取り付けてほしい。	－	県道	・歩行者用のミラーの設置。 （目の高さのミラー）	1	箇所	市民課				R5年度対策済
36	松里小	塩山高校西交差点から東に50m程度入った所（市道三日月市場25号線・市道小屋敷21号線）	交通量が比較的多く、交差点を曲がった車がスピードを上げるため、道路を横断する際に危険を感じる	R5.12.4	市道	横断歩道の設置不可	1	箇所	警察	新規			対策なし
41	松里小	三日月市場交差点からの県道下荻原三日月市場線に入った学校手前のカーブ（県道下荻原三日月市場線）	カーブの後にすぐに横断歩道があるため、歩行者にとっては車両を、車両にとっては歩行者を発見することが遅れる。この横断歩道は、学校の正門前であるため、児童の横断がある。	R5.12.4	県道	すでに道路標示があるが、車両にとってもっと分かりやすい路面標示や注意喚起の看板等の設置 →対策が十分になされている	2	箇所	県道管理者	新規			対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	井尻小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
7	松里小 井尻小	恵林寺から向嶽寺 (県道塩山勝沼線) (県道38号線)	主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良をしてほしい。	H26.10.10	県道	歩道設置は検討中 R5年度三日市場交差点前後に複数枚路面 標示を設置し注意喚起を行った	1800	m	県道管理者	継続		5年以上	R5年度一部対策済
9	井尻小	井尻公民館西側付近 (市道上井尻3号線)	降雨により水溜りができて歩きにくい。道路舗装を補修してほしい。	H27.10.5	市道	検討中	30	m	市道管理者	継続		5年以内	
20	井尻小	雨宮医院南側に抜ける道 (市道上井尻4号線)	水路に蓋がされていないため、車をよける時に落ちる危険がある。安全対策をお願いしたい。また、地震等が起こったときに危険と思われるブロック塀がある。	R4.9.28	市道	・転落防止柵設置検討（地区と協議） ・蓋の設置不可	45	m	市道管理者	継続		5年以上	
21	井尻小	塩山三日市場2711付近の交差点 (市道三日市場28号線)	塩山勝沼線とつながる道路であるため、車の通りが比較的多いため、横断や道を通るのに危険がある。車に注意喚起を促すための看板の設置や路面標示等安全対策をお願いしたい。	R4.10.5	市道	・区画線設置 ・グリーンベルト設置検討	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R5年度以降対策予定

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	井尻小学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
22	井尻小	ひぐち食堂近くの十字路 塩山三日市場2706付近 (市道三日市場28号線)	対向車や歩行者が見えない。塩山勝沼線とつながる道路であり、登校時に交通量が多く、スピードを出している車があるため、危険である。車に注意喚起を促すための看板の設置や路面標示等安全対策をお願いしたい。	R4.10.5	市道	・路面表示(減速を促すもの) ・グリーベルト設置検討 ・北側へ注意看板設置(市民課R4対策済) ・東西に注意標示設置(市民課R4対策済)	1	箇所	市道管理者 市民課	継続		5年以内	R4年度対策済 (市民課) R5年度対策予定 (市道管理者)
23	井尻小	塩山三日市場3137付近の交差点 (市道三日市場29号線)	塩山勝沼線とつながる道路であり、登校時に交通量が多く、スピードを出している車があるため、危険である。車に注意喚起を促すための看板の設置や路面標示等安全対策をお願いしたい。	R4.10.5	市道	・路面標示 ・グリーベルト設置検討 ・ミラー支柱修繕及び注意喚起標示の設置 (市民課)	1	箇所	市道管理者 市民課	継続		5年以内	R4年度対策済 (市民課) R5年度対策予定 (市道管理者)
25	井尻小	塩山上井尻356付近の交差点 (市道上井尻27号線)	西関東道路につながる道路であり、見通しは良いが、交通量が多く、スピードを出している車があるため、横断するのに危険である。横断歩道等安全対策をお願いしたい。	R4.10.7	市道	・路面標示 ・区画線引き直し ・一部水路蓋掛け(R4年度対策予定) ・カーブミラー設置検討中(市民課) ・横断歩道設置不可(警察)	1	箇所	警察 市道管理者 市民課	継続		3年以内	R4年度一部対策予定(市道管理者)
26	井尻小	塩山上井尻1592～1606付近の水路 (市道三日市場38号線)	水路が深く、水量も多い。道も狭いので、車とすれ違う際に転落の危険もある。蓋をするなど安全対策をお願いしたい。	R4.9.28	市道	対応要検討(地区と協議)	130	m	市道管理者	継続		未定	
27	井尻小	塩山上井尻1590付近の水路 (市道三日市場49号線)	水路が深く、水量も多い。県道とつながる道路なので、車の通も多い。車とすれ違う際に転落の危険もある。蓋をするなど安全対策をお願いしたい。	R4.9.28	市道	対応要検討(地区と協議)	60	m	市道管理者	継続		5年以上	
28	井尻小	塩山三日市場2312十字路 (県道三日市場南線・市道三日市場46号線)	車の交通量が非常に多く、スピードも速いため、横断するのに大変危険である。飛び出し注意の看板のみ設置。横断歩道の設置をお願いしたい	R5.12.4	県道 市道	・横断歩道の新規設置不可(警察) ・通学路注意路面標示の設置(県道管理者) ・一部路面舗装やり直し ・路側帯再塗装検討 ・段差解消補修対策済(市道管理者) ・西側既存ミラーを新規入替(市民課)			警察 県道管理者 市道管理者 市民課	継続			R5年度対策済 (市道管理者) (市民課) R6年度対策予定 (県道管理者)
29	井尻小	塩山三日市場734-2番地前 (市道三日市場17号線)	水流が速く落差があるため、転落し吸い込まれると、脱出・救出ができない。水路を格子状のもので塞ぐなど、対策をしてほしい。	R6.9.6	市道	学校にて児童へ注意するよう安全指導			学校	新規			R6年度以降随時対応

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	井尻小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	井尻小	山下自動車～諏訪神社入口 (市道三日市場49号線)	車の交通量が多いが、道幅が狭いため危険である。また路側帯等の線が薄くなっているため安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	区画線・グリーンベルト設置	500	m	市道管理者				H27年度対策済
2	井尻小	県営団地入口 (市道三日市場49号線)	車の交通量が多いが、団地の出入口付近に横断歩道がなく危険である。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	区画線・グリーンベルト設置	300	m	市道管理者				H27年度対策済
3	井尻小	塩山上井尻752番地付近 (農道上井尻49号線)	側溝の蓋に隙間があり低学年児童の足が入ってしまい危険である。隙間を無くしてほしい。	H26.10.10	農道	側溝の改修 ・隙間部分の解消	1	箇所	農道管理者				H27年度対策済
4	井尻小	白髭神社付近の変則交差点 (県道三日市場南線)	車の交通量が多く、見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
5	井尻小	塩山上井尻854番地付近の変則 交差点 (市道三日市場28号線)	見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	路面標示の設置	1	箇所	市道管理者				H26年度対策済
6	井尻小	上井尻1661番地付近の変則交 差点 (市道三日市場28号線)	見通しが悪いため危険である。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	車向け注意看板の設置	1	箇所	市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
8	井尻小	塩山三日市場734-2番地前 (市道三日市場49号線)	水路に蓋がないため落ちる危険がある。溝蓋を設置してほしい。	H27.10.5	市道	水路の改修 ・注意喚起のためポストコーンを設置済	15	m	市道管理者				H29年度対策済
10	井尻小	県営団地南側付近 (市道三日市場46号線)	道幅が狭く、車と歩行者がすれ違いができない。退避場を作っ てほしい。	H27.10.5	市道	退避場の設置→R2道路拡幅工事完了	100	m	市道管理者	継続		5年以内	R2年度対策済
11	井尻小	塩山三日市場2897-6番地付近 交差点 (県道三日市場南線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H28.8.24	県道	横断歩道の設置 ・利用者数や交通量が少ないため、新設困難	1	箇所	警察				対策なし
12	井尻小	山下自動車交差点～白髭神社 (市道三日市場49号線)	車の交通量が多いが、道幅が狭いため危険である。区画線の引き直し及びグリーンベルト（両側）を設置してほしい。	H28.9.1	市道	グリーンベルト設置（両側） ・No.1とNo.2関連 (片側グリーンベルト設置済)	800	m	市道管理者	継続	○	R4年度	R4年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	井尻小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
13	井尻小	山下自動車交差点から東 (市道三日市場49号線)	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い。区画線の引き直し及びグリーンパルトを設置してほしい。	H28.9.1	市道	区画線・グリーンパルト設置	200	m	市道管理者	継続	○	R4年度	R4年度対策済
14	井尻小	市川産業付近交差点 (市道三日市場17号線)	見通しが悪く、大きい車が通行するため注意が必要。注意看板の設置をしてほしい。	H30.9.27	市道	注意看板の設置	1	箇所	市道管理者	新規			H30年度対策済
15	井尻小	塩山上井尻1590番地付近 (市道三日市場49号線)	水路の水量が多く、流れが速いので登下校時に転落の恐れがある。	H30.9.27	市道	学校にて児童へ注意するよう指導							対策なし
16	井尻小	上井尻1155付近の変則交差点 (市道三日市場49号線)	見通しが悪く、危険である。道路標示も消えているところがありどちらが優先かわからない状況である。	R3.9.9	市道	・グリーンパルト白髭神社まで塗る予定（時期未定）その際に外側線も含めて対応。 ・路面標示も検討	1	箇所	市道管理者	継続	○	R4年度	R4年度対策済
17	井尻小	山下自工前交差点 (市道三日市場49号線、市道上井尻6号線)	横断歩道が薄くなってきており、見えづらい。	R3.9.9	市道	横断歩道の引き直し	4	箇所	警察	新規	○		R3年度対策済
18	井尻小	井尻小校門前T字路 (市道三日市場49号線)	横断歩道が薄くなってきており、見えづらい。	R3.9.9	市道	横断歩道の引き直し	1	箇所	警察	新規	○		R3年度対策済
19	井尻小	白髭神社北側の交差点 (市道三日市場49号線)	交差点が複雑で、車がどこで止まったらよいかわかりづらい。また横断歩道も薄くなっていて見づらい。	R3.9.9	市道	・横断歩道、交差点からみづ保育園までの横断歩道、ダイヤモンド、止まれの塗り直し ・外側線の引き直し（県道管理者） ・横断歩道に向けて外側線から点線の導線を引く（市道管理者）	1	箇所	警察 県道管理者 市道管理者	継続	○	R4年度	R3年度(警察・県道管理者)対策済 R4年度(市道管理者)対策済
24	井尻小	井尻小校門前T字路 (市道三日市場49号線)	一旦停止のラインが薄くなっており、危険である。一旦停止線の引き直しをお願いしたい。	R4.10.7	市道	・一時停止設置却下(警察) ・停止線の再塗装（市道管理者）	1	箇所	警察 市道管理者	継続			R4年度上申⇒却下（警察） R5年度対策済（市道管理者）

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
10	松里中	塩山三日市場3098番地付近 (市道三日市場17号線)	川がよく溢れるため、降雨時に児童や生徒が危険	R2.10.15	市道	地区と協議中	1	箇所	市道管理者	継続		未定	
12	松里中	J A 松里果実支所から東に入っ た通学路 (市道三日市場10号 線、三日市場3286の東水路)	降雨時用水路から水があふれて通行できない時がある。(小 学生も通る)	R3.9.14	市道	水路改修要検討	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R3水路清掃済
17	松里中	三日市場2701-1 ～ 2710-7 交差 点 (市道三日市場44号線)	南北方向の道路を自転車通学者が登下校に利用している。 交差点から北側の細い道の見通しが悪く、R4.6月に帰宅中の 生徒 (自転車) と自動車との出会い頭の衝突事故が起こって いる。	R4.10.5	市道	・カーブミラーの設置 (市民課) ・路面標示 ・交差点カラー舗装	1	箇所	市道管理者 市民課	継続		5年以内	R5年度対策済 (市民課)
1	松里中	松里中西の交差点 (市道小屋敷28号線)	道幅も狭く見通しが悪いので危険である。交差点改良・市道 拡幅をしてほしい。	H26.10.10	市道	改良は困難	1	箇所	市道管理者				対策なし
2	松里中	松里中北の市道 (市道小屋敷28号線)	プールへ横断する時、カーブで見通しが悪い。車への注意喚起の 標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	路面標示等の設置	1	箇所	市道管理者				対策なし
3	松里中	同上	カーブで見通しが悪い。道幅が狭く車と接触する危険がある。車 両に対し制限をしてほしい。	H30.10.3	市道	路面標示の設置	2	箇所	市道管理者				R1年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里中学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
4	松里中	同上	カーブで見通しが悪く危険。カーブミラーや路面標示による規制をしてほしい。	R2.10.15	市道	外側線の設置、カーブミラーの設置 →R2区画線・路面標示設置	545	m	市道管理者	新規	○		R2年度対策済
5	松里中	コメリ西側交差点 (県道塩山勝沼線)	横断歩道があるが、交通量が多く横断できない。信号機の設置をしてほしい。	R2.10.7	県道	・信号機が近くにあるため設置困難。 ・路面標示の補修→R2補修済み	1	箇所	警察	新規		未定	R2年度対策済
6	松里中	塩山小屋敷213番地付近交差点 (農道藤木61号線)	植木があり、左右がよく見えなく、車両がスピードを出し危険である。横断歩道を設置してほしい。	R2.10.7	市道	・利用者や交通量を検討したが横断歩道の設置は困難 ・路面標示の設置、外側線の補修→R2路面標示設置	1012	m	市道管理者	新規	○		R2年度対策済
7	松里中	小屋敷区防災倉庫付近交差点 (県道下荻原三日市場線) (市道小屋敷13号線)	恵林寺方面から出で来る車が見えないため、危険	R2.10.7	県道 市道	・路面標示等の設置→R2路面標示設置	1	箇所	県道管理者 市道管理者	新規	○		県道：R2年度対策済 市道：R2年度対策済
9	松里中	JA松里支所共選所北側 (市道小屋敷13号線)	出荷時期は、トラックの出入りが多く、児童生徒が危険。	R2.10.7	市道	市道側：外側線等の設置→R2区画線設置	1	箇所	市道管理者	新規	○		R2年度対策済
8	松里中	三日市場3373番地付近 (県道塩山勝沼線)	県道を北上する車がスピードを出しているため、危険である。	R2.10.7	県道	横断歩道等の設置 ・横断歩道が近くにあり設置困難	1	箇所	警察	新規			対策なし
11	松里中	信玄食品前交差点 (国道140号線)	交通量が多く横断歩道がなく危険なため、横断歩道の設置	R2.10.7	県道	横断歩道の設置 ・横断歩道が近くにあり設置困難	1	箇所	警察	新規			対策なし
13	松里中	学校北側道路を東に進んで3つ目の交差点 (市道小屋敷28号線)	見通しが悪い場所。カーブミラーが設置済みであるが、反対方向にもう一か所ミラーを付けるか、既存のミラーの角度を調整して欲しい	R3.9.14	市道	・ミラー新規設置不可 ・通行時対向車に気を付けるように指導 ・ミラー角度調整済	1	箇所	市道管理者	新規	○		R3年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	松里中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
14	松里中	松里小学校北側共撰所周辺道路 (市道小屋敷13号線)	桃、柿の出荷時に軽トラの出入りが多く、また、大型トラックや積み込みの車が路肩に駐車してあり見通しが悪く死角になり、反対からくる車が見えずらく危険。学校でも出荷最盛期には登校指導をしている。	R3.9.14	市道	・車両が多い時は注意して通行するように指導 ・JAにより現在薄くなっている敷地境界線を引き直し (JA松里共撰所)	1	箇所	市道管理者	継続		R4年度	R4(JA松里共撰所)対策済
15	松里中	県道 3 8 コメリ三日市場店横断 歩道 (県道38号線)	昨年度、道路標識を補修してもらったが効果がなく状況が改善されない。下校時はコメリ北側駐車場西南すみに多くの生徒が集まり退避場所もなく危険。感应式の黄色点滅信号 (後屋敷小学校東側にある) だけでもつけてもらえないか。また歩道の東側コンクリートを除去してもらえると退避場ができ危険が減る。	R3.8.31	県道	・路面ダイヤマークの舗装 (警察) ・押しボタン式信号機設置は不可 ・東側コンクリートの除去 (県道管理者)	1	箇所	警察 県道管理者	継続		R4年度	R3(警察)対策済 R4(県道管理者) 対策済
16	松里中	三日市場交差点から北側道路 (県道) と、松里分団第四部 詰所から東側道路 (市道小屋敷 11号線) と松里中学校北側道路 (市道小屋敷28号線)	朝登校時間帯の交通量が多く、スピードを出す車もあり危険。小学校の通学路になっているため C S からはゾーン 3 0 に指定してもらったらどうかという意見が出ている。	R3.9.9	県道 市道	・ゾーン 3 0 ではなく指定 3 0 km速度規制をかける (県道三日市場交差点からフルツライン接合手前 トマト直売所まで)	1500	m	警察	新規			R3年度指定30規 制対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
7	勝沼小 東雲小	等々力交差点～西広門田橋南 交差点 (国道411号線)	主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含めた道路改良をしてほしい。	H26.10.10	県道	道路の改良	2000	m	県道管理者	継続		5年以上	実施中
19	勝沼小	等々力から柏尾への歩道 (県道白井甲州線)	所々歩道が狭く、危険である。ガードレールまたは、ガードポールの設置をお願いしたい。	R5.12.8	県道	・歩道整備不可 ・ガードレールorガードポール設置不可 ・路面標示 (歩道の狭いところへ車道路面標示にて車へ歩行者注意喚起)	1300	m	県道管理者	継続		R6年度	R6年度対策予定
21	勝沼小	勝沼中央公園と百果苑さんの間 から県道34号線へ抜ける細い道の 4差路 (市道勝沼32号線)	県道の百果苑すぐ東側から中央公園へ入ってくる道で、ミラーの死角になり児童が見えないことが多く、危険である。通る児童の数が多いことに加え、車のスピードが速い。	R6.9.4	市道	・路側帯の設置 ・子どもを確認できるミラー追加	1	箇所	市道管理者 市民課	新規		R7年度	R6年度対策済 (市民 課) R7年度対策予定 (市道管理 者)
22	勝沼小	中央公園グランド南側勝沼町勝 沼3041-2付近から中銀南側通り 勝沼町勝沼730-3付近にかけて (市道勝沼32号線)	児童が登校しているにも関わらず、通学路内を猛スピードで走行する乗用車を目撃し、児童が交通事故に巻き込まれてしまうのではないかと恐怖を感じた。【要望書あり】	R6.9.4	市道	・路側帯及びグリーンベルトの設置検討 ・通学路であることを示す路面標示の設置検討 ・カーブミラーの角度調整 ・ミラーに一時停止の標示設置 ・一時停止の設置上申	300	m	警察 市道管理者 市民課	新規			R6年度対策済 (市民 課) R7年度対策予定 (市道管理 者) 検討中 (警察)
23	勝沼小	勝沼小学校庭西側から北側の道路 への出口 (市道勝沼2号線)	ブロック塀が死角となり、北から来る車に児童が見えないので、危険である。	R6.9.6	市道	・学校にて児童へ注意するよう安全指導 ・ミラーの新規設置	1	箇所	市民課 学校	新規			R7年度対策検討 中
1	勝沼小	等々力交差点 (国道411号線)	交差点が広く横断するのに時間がかかる。また左折・右折に注意が必要であるため立体歩道橋等を設置してほしい。	H26.10.10	県道	歩道橋の設置 ・歩道橋の設置は困難である	1	箇所	県道管理者				対策なし
2	勝沼小	市道勝沼1号～農協～勝沼郵便 局 (市道勝沼1号線)	車の交通量が多いが、農協から北側は道幅が狭く危険である。スクールゾーンの指定や注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	市道	グリーンベルトの設置 ・郵便局～県道まで延長実施	570	m	市道管理者				H28年度対策済
3	勝沼小	学校西側～公民館 (市道勝沼17号線)	道路が凸凹であるため、歩行者が躓く危険がある。道路舗装を補修してほしい。	H26.10.10	市道	路面の補修	200	m	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
4	勝沼小	等々力から柏尾への歩道 (県道白井甲州線)	歩道が狭く、アップダウンが激しい。平らな歩道の整備をしてほしい。	H26.10.10	県道	歩道の整備 ・歩道拡幅は困難なため、路面標示で対応済	2500	m	県道管理者				H26年度対策済
5	勝沼小	成果園前横断歩道 (国道411号線)	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほしい。	H26.10.10	県道	信号機の設置 ・信号機が近くにあるため、設置困難	1	箇所	警察				対策なし
6	勝沼小	同上	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示等の設置	1	箇所	県道管理者				H27年度対策済
8	勝沼小	上行寺前交差点 (県道白井甲州線)	勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度も速いため危険である。路面標示等が薄いので、注意喚起のため引き直してほしい。	H27.10.6	県道	路面標示等の補修 (規制関係)	1	箇所	警察				H29年度対策済
9	勝沼小	同上	勝沼ぶどう郷駅と塩山方面へ向かう県道が連続し、車の速度も速いため危険である。横断歩道等が薄いので、注意喚起のため引き直してほしい。	H27.10.6	県道	路面標示等の補修 (外側線関係)	50	m	県道管理者				H27年度対策済
10	勝沼小	横町入口丁字路 (市道勝沼41号線)	市道から急に車が出てきて危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.10.6	市道	路面表示等の設置(停止線)	1	箇所	市道管理者				H30年度対策済
11	勝沼小	小学校前信号機 (県道白井甲州線)	急な下り坂で車の速度が速く危険である。注意喚起のため、信号機の点灯方式を変更してほしい。	H27.10.6	県道	信号機点滅方式の変更 ・変更の必要なし	1	箇所	警察				対策なし
12	勝沼小	勝沼郵便局前交差点 (市道勝沼1号線)	横断歩道や警戒標識等がないため車と歩行者が交差するため危険である。横断歩道を設置してほしい。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.10.6	市道	横断歩道の設置 ・幅員が狭く、交通量が少ないので警戒標識が望ましい	1	箇所	警察				対策なし
13	勝沼小	同上	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H27.10.6	市道	路面標示等の設置 (停止線・通学路シート)	1	箇所	市道管理者				H30年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
14	勝沼小	山梨中央銀行勝沼支店前交差点 (市道下岩崎1号線)	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほしい。	H27.10.6	市道	信号機の設置 ・既存信号機と近いため、設置困難	1	箇所	警察				対策なし
15	勝沼小	同上	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.10.6	市道	路面標示等の設置 (横断歩道のカラー表示)	1	箇所	市道管理者				H30年度対策済
16	勝沼小	小澤齒科前交差点 (市道下岩崎1号線)	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。信号機を設置してほしい。	H27.10.6	市道	信号機の設置 ・幅員が狭く、信号を設置すれば渋滞が発生するため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
17	勝沼小	同上	車の交通量が多く横断するのに時間がかかる。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.10.6	市道	路面標示等の設置 (横断歩道のカラー表示)	1	箇所	市道管理者				H30年度対策済
18	勝沼小	JA勝沼支所前の市道 (市道勝沼1号線)	グリーンベルトが消えかかっている	R3.9.14	市道	グリーンベルト・区画線引き直し	900	m	市道管理者	新規	○		R3年度対策済
20	勝沼小	勝沼中学校校舎裏北側道路 (校舎～勤労体育館～公民館 へ向かう道路) (市道勝沼17号線)	道路両サイドの白線および停止線が消えかかっている。特に暗くなると側溝との境界がわかりづらいので再塗装及び一時停止の設置をお願いしたい。	R5.12.6	市道	・一時停止設置不可(警察) ・路側帯再塗装(市道管理者)	230	m	警察 市道管理者	継続			R5年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	祝小学校
-----	------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
9	祝小	勝沼町下岩崎684番地より東 (市道上岩崎24号線)	河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。	R4.9.28	市道	転落防止柵の設置検討	400	m	市道管理者	継続		5年以上	
10	祝小	祝小学校(下岩崎960)と勝沼 図書館をつなぐ歩道橋(市道下 岩崎1号線)	歩道橋の一番上の直線の歩道がでこぼこしているので、転ぶ危険性がある。	R4.9.28	市道	歩道橋修繕要検討	1	箇所	市道管理者	継続		未定	
11	祝小	生福寺～祝1区交差点～県営 住宅勝沼下岩崎団地(県道306 号線：田中勝沼線、市道等々 力24号線)	歩道がなく、右側通行で登下校しているが、道幅が狭く、車も多く通り、車との接触が心配である。グリーンバルトがあると児童がいるので気をつけようとしてくれる。	R5.12.8	県道 市道	グリーンバルトの設置 ・生福寺～祝1区交差点：両サイド設置 (県道管理者) ・祝1区交差点～下岩崎団地：設置検討 (市道管理者)	400	m	県道管理者 市道管理者	継続		R6年度	R6年度対策予定
12	祝小	祝小学校前交差点～郵便局 (県道306号線：田中勝沼線)	歩道がなく、右側通行で登下校しているが、道幅が狭く、車も多く通り、車との接触が心配である。グリーンバルトがあると児童がいるので気をつけようとしてくれる。	R5.12.8	県道	グリーンバルトの設置 ・祝小交差点～郵便局：郵便局側上り右 側に設置検討→路肩が狭く設置不可	77	m	県道管理者	新規			対策なし
1	祝小	勝沼町上岩崎489番地辺りから 東 (市道上岩崎1号線)	水路に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。	H26.10.10	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	300	m	市道管理者				対策なし
2	祝小	勝沼町上岩崎1308番地付近 (市道上岩崎13号線)	河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。	H26.10.10	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	120	m	市道管理者				対策なし
3	祝小	勝沼町下岩崎785番地石尊橋よ り東 (市道上岩崎24号線)	河川に柵がなく、落ちる危険性がある。柵を設置してほしい。	H26.10.10	市道	転落防止柵の設置	150	m	市道管理者				H28年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	祝小学校
-----	------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
4	祝小	上岩崎のトンネル (国道20号線)	トンネル内が暗く、防犯上心配である。照明を明るく調整してほしい。	H26.10.10	国道	照明の調整 ・センサー感应式で、四季毎の明暗に反応している	1	箇所	国道管理者				対策なし
5	祝小	勝沼町下岩崎1933番地付近 (市道下岩崎25号線)	道路側溝が途切れ、空間ができており落ちる危険がある。側溝を改修してほしい。	H26.10.10	市道	側溝の改修	1	箇所	市道管理者				H27年度対策済
6	祝小	上岩崎2号地下道のトンネル (国道20号線)	トンネル内が暗く、防犯上心配である。昼間の時間帯も照明がつくように設定してほしい	H30.9.25	国道	検討中	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済
7	祝小	藤井交差点～県営住宅勝沼下 岩崎団地（市道等々力24号 線）	急坂で路側帯も狭く草でおおわれているため、児童の通行が危険である。グリーンベルトの設置や白線の補修、除草作業を行ってほしい。	R2.10.15	市道	グリーンベルトの設置、白線の補修、除草 作業	500	m	市道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済 団地側から側溝改 修、区画線・グリーン ベルト設置済
8	祝小	県道34号の藤井中交差点付 近（地図参照）（県道34号線）	横断歩道のないところを横断しなくてはならない。車道が狭い。歩道はあるが崩れているところがある。	－	県道	・横断歩道は設置不可 ・注意喚起の路面表示			県道管理者	新規	○		R3年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	東雲小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
4	勝沼小 東雲小	等々力交差点～西広門田橋南 交差点 (国道411号線)	主要道路であるため車の交通量が多く、通学路としては大変 危険である。歩道の未整備箇所があるため、歩道整備を含め た道路改良をしてほしい。	H26.10.10	県道	道路の改良	2000	m	県道管理者	継続		5年以上	実施中
13	東雲小	セブンイレブン～ワイングラス館 (国道411号線) No.4 類似案 件	歩道が狭く危険なため、広い歩道にしてほしい。	R19.13	県道	歩道の拡幅	200	m	県道管理者	継続		5年以上	実施中
17	東雲小	清水橋東～山交差点 (休息山梨線)	車幅が狭いが、速度の速い車が多く危険	R3.11.11	県道	歩道の設置・拡幅（水路蓋掛け含む）	800	m	県道管理者	継続		3年以内	実施中 (R6完成予定)
19	東雲小	小佐手交差点 (市道下岩崎1号線) (市道綿塚12号線)	五差路の交差点西側に横断歩道があるが、横断歩道の塗り 直しをしてほしい。	R4.10.7	市道	・横断歩道の塗り直し上申(警察) ・センターライン塗装上申済(警察) ・外側線塗装(市道管理者)	1	箇所	警察 市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済 (警察) R5年度対策予定 (市道管理者)
20	東雲小	東雲小南西歩道橋	歩道橋の塗装が劣化し、剥がれ落ちている。	－		歩道橋の塗装	1	箇所	県道管理者	継続		5年以内	R6年度補修設計 発注予定
21	東雲小	勝沼町小佐手980番地付近 (大くぬぎ) (市道下岩崎 1 号 線)	横断歩道を渡る時、車はけっこうスピードを出してくるので、渡りき る前に、車が近づいてくる。危険である。	R6.9.4	市道	・信号機の設置不可 ・横断歩道手前を薄層舗装	1	箇所	警察 市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定
22	東雲小	ワイングラス館～鬘櫛(びんぐし)川 にかかる橋 (411号線)	ワイングラス館から橋までが、ガードレールが無く、車との距離が近 いので危険。（指摘箇所より小学校側は、簡易ガードレールが 設置されている）	R6.9.11	国道	簡易ガードレール設置検討	100	m	県道管理者	新規	○		R6年度対策予定

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	東雲小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	東雲小	勝沼町小佐手519番地近くの交差点 (市道下岩崎1号線)	小佐手の五差路交差点において伏木神社へ向かう道路を横断する際に横断歩道がない。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.10	市道	横断歩道の設置 ・H27上申したが、道路幅員が狭いので設置困難	1	箇所	警察				対策なし
2	東雲小	勝沼町小佐手734番地近くのT字路 (市道下岩崎1号線)	学校からの帰宅時、カーブのため横断歩道から車がよく見えな い。信号機を設置してほしい。	H26.10.10	市道	信号機の設置 ・今のところ新設は難しい	1	箇所	警察				対策なし
3	東雲小 勝沼中	勝沼町休息1560-1番地近くの十 字路道 (411号線)	自転車通学 (中学生) の生徒が国道を横断するため、特に 朝の通学時に危険である。自転車が使えような歩道橋の改 良をしてほしい。	H26.10.10	県道	歩道橋の改良 ・信号のある交差点を利用し、安全に横断をしても らいたい	1	箇所	県道管理者				対策なし
5	東雲小	四季の里団地付近 (市道綿塚12号線)	歩道があるが、段差やガタつきがあり歩行する際に危険である。 段差やガタつきを解消してほしい。	H26.10.10	市道	歩道の改良 (歩道整備)	580	m	市道管理者				H27年度対策済
6	東雲小	ジェックス設備サービス北交差点 (市道下岩崎1号線)	カーブ及び高低差のため、横断歩道から車がよく見えない。交 通量も多く、比較的自動車がスピードを出す。路面標示等で注 意喚起をしてほしい。	H29.8.31	市道	路面標示等の設置 ・No.2関連	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R4年度対策済
7	東雲小	田草川橋～東雲小～青峰園西 点減信号交差点 (市道小佐手1 号線)	道幅が狭いが、交通量が多いため危険である。グリーンベルトを 設置してほしい。	H29.11.1	市道	グリーンベルトの設置 (両側)	1000	m	市道管理者				H29対策済(片側) R1対策済(両側)
8	東雲小	山交差点 山879付近 (県道休息勝沼線)	道幅が狭く、蛇行している。道路を横断する児童がいるため注 意看板の設置をしてほしい。	H30.9.27	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H30年度対策済
9	東雲小	山交差点 (県道休息勝沼線)	東西方向の青信号が短いため、車のスピードが速い。横断する 児童がいるため、信号時間の変更をしてほしい。	H30.10.3	県道	青信号の時間の延長 ・今のところ延長は難しい。	1	箇所	警察				対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	東雲小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
10	東雲小	勝沼町小佐手388付近の四つ角 (市道綿塚12号線)	見通しが悪い上り坂だが、車のスピードが速い。横断する児童がいるため、信号機の設置をしてほしい。	H30.10.3	市道	信号機の設置は難しい。 ・路面標示の設置	2	箇所	市道管理者				H30年度対策済
11	東雲小	勝沼町休息1118-3付近の交差点 (市道綿塚12号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H30.10.3	市道	横断歩道または路面表示 ・グリーンパルトの設置	1	箇所	警察				対策なし
12	東雲小	健康福祉センター交差点～健康福祉センター (市道休息11号線)	道路拡幅またはグリーンパルトの設置	H26.10.10	市道	・グリーンパルトの設置 ・長期的に水路改修	200	m	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済
14	東雲小	山交差点～山東交差点 (県道休息勝沼線)	山東交差点までカーブが多いため、車向けに注意喚起をしてほしい。	H30.9.27	県道	路面標示の設置	550	m	県道管理者				R1年度対策済
15	東雲小	綿塚602-1 武井自動車～D.M.C自動車修理 (市道等々力1号線)	歩道が狭く、朝、自転車と自動車とで危ない。スピードも出ているので	R3.9.14	市道	・武井自動車から歩道がない部分をグリーンパルト設置 ・路面標示	800	m	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策済
16	東雲小	山交差点～山東交差点 (県道休息勝沼線) (県道214号線)	1年生と一緒に通学しているが、道幅が広がってから交通量が増え、坂道と通勤ラッシュが重なり、スピードを出す車が多いのに、白線もガードレールも無いので危険。	R3.8.31	県道	・区画線の舗装 ・グリーンパルトの検討	400	m	県道管理者	新規	○		R3年度対策済 (区画線・グリーンパルト)
18	東雲小	セブンイレブン～子安橋北詰交差点 (国道411号線)	交通量が多くスピードを出して走行する車も多い。歩道があるが隔壁が低く、車が乗り越えることがある。学校側（東側）だけでもガードレールを設定してほしい。	R4.9.27	国道	・ガードレールの設置不可 ・路面標示	300	m	県道管理者	継続	○		R4年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	菱山小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
16	菱山小	フルーツライン沿い菱山小信号機 手前（塩山方面から勝沼方面急 な下り坂付近）【陳情書同封】 （農道勝沼64号線）	現地は下り坂のためスピードが加速され、速度オーバーの車が多く 大変危険である。標識があるが危険予測しやすい位置への 移動・新設等対応をお願いしたい。	R3.9.14	農道	・現在設置されている看板の移設(R5年 度対策予定) ・路面標示（R4年度対策済）	1	箇所	農道管理者	継続		R4年度	R4年度一部対策済
17	菱山小	フルーツライン沿線 区間中原バス停～菱山小学校前 信号～下り坂付近（農道勝沼 64号線）	学校付近フルーツラインは大型車・スピードを出す車、また近くに ゴルフ場もあるため県外車が散見され、登校下校時危険であ る。千葉県的事件を受け、通行人を守るため、ガードレールまた はガードパイプ等設置をお願いしたい。	R3.9.14	農道	交差点やカーブのところにガードポール設置 の検討	1	箇所	農道管理者	継続		5年以内	No.12関連
23	菱山小	フルーツライン沿線 大滝川橋付近の歩行道路緩い カーブ付近（農道勝沼64号線）	大滝川橋付近歩行道路は登下校に利用。畑または休耕地か どうか不明であるが、草が生い茂っており、見通しが悪く危険で あるので、除草していただけますようお願いしたい。	R4.9.28	農道	除草対応			農道管理者	継続		R5年度	毎年度、除草業務 委託により実施
24	菱山小	菱山簡易郵便局の南側、田草川 に架かる清水橋の上 （市道菱山41号線）	降水時に水溜まりができる。	R5.12.6	市道	・土砂清掃対応済 ・橋梁舗装（区長を通して通学路要望とし て建設課へ申請書を提出：くぼみ対応）	1	箇所	市道管理者	継続			R5年度一部対策済
26	菱山小	県道塩山勝沼線 J R トンネルの西側 （市道小佐手2号線） （県道38号線：塩山勝沼線）	トンネル東側から下り、道路を西側に横断する際、北側（右手 側）の視界が壁で遮られており、道路に身を乗り出さないと視 認できず危険	R5.12.4	県道 市道	・路側帯の設置及び再塗装 （県道管理者） ・北から来る車に子供たちを確認できるミ ラー設置（市民課）	1	箇所	県道管理者 市民課	継続		R6年度	R5年度対策済 （市民課） R6年度対策予定 （県道管理者）
28	菱山小	J R 跨線橋黒橋から三光寺交差 点 （市道菱山61号線）	道路両側の路側帯ラインが、ほとんど消えており、車道との境 界が分からず危険。再舗装をお願いしたい。	－	市道	路側帯再塗装	400	m	市道管理者	継続			
1	菱山小	中央線ガード北 （県道塩山勝沼線）	線路ガード北の上り坂において、歩道の幅が狭く車からも見にく い。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	視線誘導標等の設置	1	箇所	県道管理者				H 26年度対策済
2	菱山小	古宮神社北、古宮橋付近 （県道塩山勝沼線）	三叉路で横断歩道がなく危険である。横断歩道を設置してほ しい。	H26.10.10	県道	横断歩道の設置 ・見通しが悪いため設置困難	1	箇所	警察				対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	菱山小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
3	菱山小	同上	三叉路で横断歩道がなく危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	R1.9.12	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
4	菱山小	古宮橋歩道 (県道塩山勝沼線)	歩道が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
5	菱山小	古宮橋西道路 (県道塩山勝沼線)	歩道が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
6	菱山小	勝沼ぶどう郷駅北の歩線橋 (市道菱山31号線)	降雨・降雪時に非常に滑りやすいため危険である。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	市道	学校にて児童へ注意するよう指導	1	箇所	市道管理者				対策なし
7	菱山小	菱山小学校前信号機 (農道勝沼64号線 7ル-7ライン)	三光寺交差点から信号機付近は、急な下り坂で車の速度が速く危険である。注意看板を目立つところへ移設してほしい。	H27.10.5	農道	看板の移設または新設	1	箇所	農道管理者				対策なし
8	菱山小	菱山小西側・元保育所三叉路 (県道塩山勝沼線) (県道38号線)	カーブがあり見通しが悪いため危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H27.10.5 R3.6.17	県道	路面標示等の設置	1	箇所	県道管理者	継続	○		R3年度対策済
9	菱山小	県道塩山勝沼線～市営駅東駐車場 (市道菱山49号線)	駐車場へ行く車や路上駐車が多く危険である。グリーンベルトを設置してほしい。	H28.10.1	市道	グリーンベルトの設置 (両側)	250	m	市道管理者				H30対策済(片側) R1対策済(両側)
10	菱山小	ヤマサ農園～黒橋東交差点 (市道菱山61号線)	停止線や外側線が薄くなっているため、歩行者が危険である。区画線の引き直しをしてほしい。	H28.10.1	市道	路面標示等の補修→R2黒橋東側一部対策済	300	m	市道管理者	継続		5年以内	R2一部対策済 R4年度対策済
11	菱山小	古宮橋西道路 (県道塩山勝沼線)	歩道がなくカーブで見通しが悪いため危険である。側溝に蓋をかけて歩道として使いたい。	H28.10.2	県道	側溝の改修	150	m	県道管理者				H30年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	菱山小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
12	菱山小	中原～三光寺～福泉寺 (農道勝沼64号線 フルーツライン)	フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。歩道にガードパイプを付けてほしい。	R1.9.3	市道	歩道ヘガードパイプを設置 ・延長距離が長く、利用人数等検討したが設置困難	1500	m	市道管理者				対策なし
13	菱山小	三光寺前交差点 (農道勝沼64号線 フルーツライン)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	R1.9.12	市道	信号機の設置 ・交差点標示など十分にされているため、設置は困難	1	箇所	警察				対策なし
14	菱山小	福泉寺前 (農道勝沼65号線 フルーツライン)	フルーツラインを通る車のスピードが速いため危険である。横断歩道を設置してほしい。	R1.9.12	市道	横断歩道の設置 ・道路構造上、設置困難	1	箇所	警察				対策なし
15	菱山小	菱山小校門前～駅へ向かう通学路	道路の老朽化や見通しが悪いため整備してほしい。		市道	路面再舗装など ・現況の路面では困難	100	m	市道管理者				対策なし
18	菱山小	中原バス停付近十字路の横断歩道2か所（農道勝沼64号線、市道中原6号線）	交差点にかかる2か所の横断歩道の塗装剥がれあり。運転手が認識できる状態ではない。塗装の塗り替え対応が必要である。	R3.9.9	農道	・横断歩道引き直し ・センターラインの引き直し（農道管理者）	1	箇所	警察 農道管理者	継続	○	R4年度	R3年度（警察）対策済 R4年度(農道管理者)対策済
19	菱山小	勝沼ぶどう郷駅ガード付近道路（県道38号線）	道幅狭く急な坂であるため、スピードを出したまま通過する車が多く、登下校する児童たちは常に不安な気持ちである。ガードパイプに倒れあり。短い区間であるが、ぜひ対応をお願いしたい。	R3.8.31	県道	・破損及び劣化したラバーポールの再設置 ・グリーンバルトの補修	1	箇所	県道管理者	継続	○		R3年度ラバーポール対策済 R4年度グリーンバルト対策済
20	菱山小	中原バス停付近十字路（農道勝沼64号線、市道中原6号線）	カーブのため見通しが悪い。カーブ手前で路面等に注意喚起の表示があるとよい。	R3.9.9	農道	路面標示を検討	1	箇所	農道管理者	継続		R4年度	R4年度対策済
21	菱山小	中原地区落合橋及び付近道路（市道中原6号線）	落合橋には手すりがない。橋げたが65cm以下であり、転落する可能性あり。また付近道路は土砂崩れがあり危険である。	R3.9.14	市道	・手すりの高さは変えられない。 ・手すりのないところに落下防止処置を行う	1	箇所	市道管理者	新規		R4年度	R3年度対策済
22	菱山小	勝沼ぶどう郷駅～神宮寺美容室前付近道路（県道38号線・塩山勝沼線）	勝沼ぶどう郷駅へ向かう車含め一般車がスピードを出す車が目立つ。登下校利用する道路であるため、減速・通学路であることへの注意喚起表示の設置をお願いしたい。	R4.9.27	県道	・路面標示 ・この先急カーブ看板設置 ・看板高さ調整（市道管理者対応） ・停止線の距離正常確認済（警察）	1	箇所	警察 県道管理者	新規	○		R4年度対策済 (県道管理者)
25	菱山小	県道塩山勝沼線 J R トンネルの北東側 (県道38号線：塩山勝沼線)	歩道の縁石が、何ヶ所か崩れており、歩きづらい。	R5.12.4	県道	歩道縁石補修	数	箇所	県道管理者	継続		R5年度	R6年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	菱山小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
27	菱山小	フルーツライン、三光寺交差点 (農道勝沼64号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。	R5.12.4	農道	・交通量少なく信号機設置不可 →地区からの要望書あり	1	箇所	警察	新規			対策なし

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
13	勝沼中	日休橋北側交差点 (市道菱山1号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	R2.10.14	市道	カーブ多く横断歩道の設置不可 水路等の改修で対応	1	箇所	市道管理者	継続			学校から地区へ協議 が必要
15	勝沼中	勝沼町勝沼 5 8 8 付近交差点 (市道勝沼25号線、農道勝沼 33号線)	東雲地区からの自転車通学者が利用している道路である。東雲地区側から東進する際の見通しが非常に悪い。交差点手前には、東側から進入する自動車への注意喚起の表示があるが、南北方向・西側からにはない。	R3.9.9	市道	・路面標示 ・注意喚起の表示	1	箇所	市道管理者	継続		5年以内	R5年度対策予定
16	勝沼中	亀の子橋北側十字路 (勝沼町小佐手 1 4 4 - 6 付 近) (市道綿塚12号線)	通学時、自転車で横断する生徒がいる。通行量の多い市道であり、危険である。	R3.9.14	市道	・交差点カラー表示 ・路面標示	1	箇所	市道管理者	継続		R6年度	No.4、No.7、No.10 との関連あり。 R6年度対策予定
19	勝沼中	下岩崎正宗寺・大泉葡萄酒 (株) 東の下岩崎1830番地付 近 T 字交差点 (市道上岩崎1号 線)	通行時、自転車で横断する生徒がいる。見えづらく農耕車と自転車の接触もあり、危険である。祝 3 区の区長さんからもお話あり。	R4.10.7	市道	・交通指導(警察) : R4年度対策済 ・路面標示 ・交差点カラー舗装 ・注意看板設置(市道管理者)対策済	1	箇所	警察 市道管理者	継続		R5年度	R4年度立番実施済 (警察) R5年度一部対策済 (市道管理者)
21	勝沼中	勝沼坂本園第 2 駐車場看板前 ハッピードリンク付近 (市道下岩崎1号線)	駐車場の砂利が道路に流れてきてしまっている。そのため段差ができており、本年度に入り、自転車通学の際、生徒が転倒してしまう案件が起きている。昨年度に引き続きお願いしたい。	R5.12.6	市道	・段差解消応急処置対応済 →勝沼路線区間全体の補修については区長より通 学危険箇所として「歩道段差解消の舗装」申請を 建設課へ提出済	1	箇所	市道管理者	継続			
22	勝沼中	生福寺(下岩崎1945)前十字 路 (県道田中勝沼線・県道 3 0 6 号線、市道下岩崎25・26号)	生福寺前は細い道ですが、朝の通勤通学時は車が頻繁に通ります。 1 区の飯島さんが毎朝立ってくださっています。とてもありがたいです。路面表示を設置してほしい。	R6.9.4	県道 市道	・「横断注意」の路面標示 (県道管理者) ・ミラーに一時停止の標示設置 ・「とまれ」足跡設置 (市民課)	2	箇所	県道管理者 市民課	新規	○		R6年度対策済 (市民課) R6年度対策済 (県道管理者)

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合 同 点 検 日	道 路 種 別	対策内容	数 量	単 位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	勝沼中	シャンモリワイン～勝沼中 (市道下岩崎1号線)	シャンモリワインから勝沼中への左側の歩道が切れている。交差点付近からの歩道を延長してほしい。	H26.10.10	市道	歩道の設置 ・片側に歩道あり、道路を渡るための横断歩道もある	200	m	市道管理者				対策なし
2	勝沼中	古屋ファーム交差点 (県道休息勝沼線)	片側一車線道路のため車のスピードがあり、見通しも悪い。路面標示を設置してほしい。	H28.9.2	県道	路面標示の設置 ・「横断注意」の路面標示	1	箇所	県道管理者				H28年度対策済
8	勝沼中	同上	県道側でなく、通学路に使用している道路（日休橋側）にひかれている白線が、一部消えている。再度ラインを引き直し、路面標示（または標識）の設置をお願いしたい。	R2.10.15	県道 市道	県道側：交差点のカラー表示 市道側：路面標示の設置	2	箇所	県道管理者 市道管理者		○		県道:R2年度対策済 市道:R2年度対策済
3	勝沼中	勝沼町菱山4984番地付近のカーブ (市道菱山1号線)	急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故が心配である。側溝に溝蓋を設置し歩道の幅員拡幅をしてほしい。	H26.10.10	市道	側溝の改修	200	m	市道管理者				対策なし
9	勝沼中	同上	急カーブで見通しが悪く道路幅員も狭いため、車との接触事故が心配である。夏季は草が茂り、歩道部が狭くなり、危険性が高まる。危険防止・事故防止のため歩道の幅員確保のためにも、側溝への溝蓋の至急設置を強く要望します。	R2.10.14	市道	外側線の設置、除草→R2除草・区画線設置 対策済、側溝改修は難しい。除草は年2回実施	200	m	市道管理者		○		R2年度対策済
4	勝沼中	勝沼町小佐手193番地付近 (市道綿塚12号線)	下り坂の車のスピードが出ていて危険である。また児童生徒が斜めで横断しているため、横断歩道を設置してほしい。	H28.9.1	市道	横断歩道の設置 ・小佐手交差点を利用してほしい	1	箇所	警察				対策なし
7	勝沼中	同上	下り坂の車のスピードが出ていて危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H28.9.1	市道	路面標示の修正	50	m	市道管理者				R1年度対策済
10	勝沼中	同上	小佐手交差点の利用は距離的に難しい。勝沼町小佐手 3 8 9 ～ 1 9 5 - 3 を通るように指導を行っていきたい。そのためにも、この地点への横断歩道の設置を希望する。	R2.10.15	市道	横断歩道の設置	1	箇所	警察			未定	R3横断歩道設置済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	勝沼中学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
5	勝沼中	日休橋南交差点 (市道菱山1号線)	変則交差点になっているため車の見通しが悪く危険である。路面標示を設置してほしい。	H28.9.1	市道	路面標示の設置 ・交差点に停止線及び外側線	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済
6	勝沼中	勝沼町小佐手150番地交差点 (市道小佐手21号線)	交差点の見通しが悪く、接触事故が多発している。区画線を設置してほしい。	H28.9.1	市道	外側線等の設置	1	箇所	市道管理者				R1年度対策済
11	勝沼中	同上	交差点、東西方向を一時停止することが望まれる。特に東側からは見通しが悪く、危険性が高い。	R2.10.14	市道	路面標示の追加、交差点のカラー舗装→R2区画線・路面標示設置	1	箇所	市道管理者		○		R2年度対策済
12	勝沼中	ぶどう橋～宮光園 (市道下岩崎1号線)	ぶどう橋以降は歩道が東側のみしかなく、その歩道には、以前柵が設置された。柵のある歩道反対側には生徒が利用する道がありわたることができないため、ぶどう橋南側に横断歩道を設置してほしい。	R2.10.14	市道	横断歩道等の設置 ・横断歩道の設置は困難なため、学校による安全指導の徹底。一道路形状から横断歩道の設置は危険なため不可、北側横断歩道の利用を指導	1	箇所	警察				対策なし
14	勝沼中	山東交差点 (勝沼町山 1 4 0 4 - 2 付近) ～小佐手交差点 (勝沼町小佐手 5 1 9 付近) 【特に、小佐手 6 0 1 (林照寺西側) 付近】(市道下岩崎1号線)	歩道と車道のアスファルト舗装部分に段差が生じている。そのため、登校時、車道を走行している自転車が後ろから来る自動車を避けようと歩道側によると転倒してしまう危険性が高い。実際に、この6月に女子生徒が転倒している。特に、車道舗装部分が崩れてしまう箇所(林照寺周辺)が危険である。保護者からも危険であるとの指摘もされている。	R3.9.14	市道	道路の改良 (アスファルトで道路の溝 (段差) を解消)	400	m	市道管理者	継続		R4年度	R4年度対策済 (林照寺～小佐手交差点施工済)
17	勝沼中	中銀勝沼支店横の交差点 (市道勝沼32号線)	「止まれ」の文字白線が薄い	R3.9.9	市道	止まれ文字と停止線の引き直し	1	箇所	警察	継続		R4年度	R4年度対策済 (R3上申請)
18	勝沼中	勝沼・坂本園第2駐車場看板前 ハッピードリンク付近 (市道下岩崎1号線)	駐車場の砂利が道路に流れれてきて、危険である。自転車で来る生徒が、転んでいる。	R4.9.28	市道	・市道側に流れ出た砂利等の撤去 ・駐車場管理者に舗装依頼	1	箇所	市道管理者	新規			R4年度対策済
20	勝沼中 (旧大和中)	JR甲斐大和駅前 (跨線橋) (市道初鹿野1号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。観光会社のバスが駅の改札に平行して止まることもある。そのため登校時にバスにより死角になり、道路を横断するとき、車にはねられる危険がある。	R3.9.9	県道 市道	・外側線塗装 (市道管理者) ・グリーンベルト設置 (市道管理者) ・駅に向かって「横断者注意」の路面標示 (県道管理者)	1	箇所	県道管理者 市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済

令和6年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大和小学校
-----	-------

令和6年12月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
8	大和小 旧大和中	大和橋～徳波歩道橋 (国道20号線)	歩道が狭く擦れ違いができない。歩道を広げてほしい。	H27.10.5	国道	歩道の拡幅 ・用地の確保が必要である	100	m	国道管理者	継続		未定	
15	大和小 旧大和中	徳波歩道橋 (国道20号線)	歩道橋が古いためサビが目立つ。安全対策をしてほしい。何かあってでは遅いと思う。階段の幅も低く雨の日は、滑りやすい。	R3.9.9	国道	歩道橋修繕→H25に階段部の補修工事を行っている。 R5年度点検実施予定。点検結果を踏まえ、錆び取り・塗装・滑り止め等対策検討	1	箇所	国道管理者	継続		5年以内	
19	大和小	新初鹿野橋(跨線橋)から国道20号(初鹿野橋北詰信号)まで (市道初鹿野1号線)	児童の通学路になっているが、グリーンベルト、通学路・スクールゾーンの標識がない。	R4.9.28	市道	・外側線（両側） ・グリーンベルト設置（北側） ・路面標示	1	箇所	市道管理者	継続		R6年度	R6年度対策予定
20	大和小	鶴瀬地下道	児童クラブへ向かう際に鶴瀬地下道を通るが、通路がクランク状になっており死角になる。	R4.9.28	国道	・防犯カメラ設置不可 ・防犯ミラー2カ所設置検討（市道管理者）	1	箇所	市道管理者	継続		未定	
21	大和小	跨線橋（歩行者専用） (甲斐大和駅の西側) (市道初鹿野43号線)	跨線橋の欄干で、片帆はアクリル製の板が増設してあるが、もう片方には既存の欄干のみ。	R4.9.28	市道	西側欄干にアクリル板設置のためJRと協議	1	箇所	市道管理者	継続		未定	
24	大和小	甲州市大和町初鹿野1 4 3 4 付近（市道初鹿野18号線）	ガードレールと道路の間にすきまがあって子どもなら下に落ちそうで危険。	R6.9.6	市道	・転落防止柵の設置検討 ・学校にて児童へ注意するよう安全指導	1	箇所	市道管理者 学校	新規		R7年度	R7年度対策予定
25	大和小	甲州市大和町初鹿野1 4 3 4 付近（市道初鹿野18号線）	No24の反対側に大きな穴のようなものがあるのにガードレール、柵、フタ等なにもないので、下に落ちそうで危険。	R6.9.6	市道	取り外し可能な転落防止柵の設置検討	1	箇所	市道管理者	新規		R7年度	R7年度対策予定

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大和小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
1	大和小 旧大和中	景德院前のバス停付近 (県道大菩薩初鹿野線)	バス通学の生徒が横断するときに危険である。横断歩道を設置してほしい。	H26.10.9	県道	横断歩道の設置 ・H27上申ししたが、カーブ付近のため設置困難	1	箇所	警察				対策なし
2	大和小	同上	下り坂で車の速度が速く、カーブしているため歩行者が危険である。注意喚起の標示をしてほしい。	H26.10.10	県道	路面標示等の設置	1	箇所	県道管理者				H26年度対策済
3	大和小	水野田地区内 (市道初鹿野3号線)	水野田地区の入口付近は車から歩行者が見えにくく危険である。また水野田地区内は街灯が少なく暗い。	H26.10.10	市道	路面標示の設置	1	箇所	市道管理者				H26年度対策済
4	大和小 旧大和中	徳波歩道橋 (国道20号線)	歩道橋が古いためサビが目立つ。安全対策をしてほしい。	H26.10.10	国道	歩道橋の補修 ・階段部を補修	1	箇所	国道管理者				H26年度対策済
5	旧大和中	徳波歩道橋付近 (国道20号) (県道甲斐大和停車場線)	国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危険である。	H26.10.10	国道	減速注意喚起看板の設置 グリーンパルトを延伸 ポストコーンを設置	1	箇所	国道管理者				H27年度対策済
6	旧大和中	同上	国道から上りの車が県道へ入る時にかなりスピードが出ていて危険である。	H26.10.10	県道	国道対策後、必要に応じ検討	1	箇所	県道管理者	継続		未定	H28年度以降
7	大和小 旧大和中	大和橋 (国道20号線)	降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。	H27.10.5	国道	道路排水処理の対策	50	m	国道管理者				H27年度対策済
14	大和小	同上 (国道20号線)	降雨時に車道から水が飛んでくる。カバーを付けてほしい。H27に対応いただいたが、橋全体に設置してほしい。	R19.3	国道	道路排水処理の対策→R2大和橋の舗装やり直し	100	m	国道管理者	継続		5年以内	R2年度対策済
9	大和小	初日橋南詰入口付近 (市道鶴瀬7号線)	橋南詰の西側にガードレールがないため車とすれ違う際に危険である。転落防止柵を設置してほしい。	H28.9.16	市道	転落防止柵の設置	5	m	市道管理者				H28年度対策済

令和 6 年度 通学路安全対策箇所一覧表

学校名	大和小学校
-----	-------

令和 6 年 1 2 月現在

番号	学校名	通学路における 危険箇所・住所 (路線名を記入)	通学路の状況・危険の内容	合同 点検日	道路 種別	対策内容	数量	単位	事業 主体	対策状況			備考
										継続 新規	今年度中に 対策終了予定	来年度以降に 対策終了予定	
10	大和小 旧大和中	大和橋西詰交差点 (国道20号線)	県道を横断する横断歩道が長い。児童がいても車が右左折する場合があり危険である。歩行者用信号機を設置してほしい。	H28.8.24	国道	歩道用信号機の設置	1	箇所	警察				H30年度対策済
11	大和小	大和橋西詰交差点西側 (国道20号線)	歩道が狭いため車との接触が心配である。ガードパイプまたはポールを設置してほしい。	H28.9.16	国道	ラバーポールの設置	100	m	国道管理者				H28年度対策済
12	旧大和中	JR跨線橋「歩道橋」 (市道初鹿野43号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。	H28.9.16	市道	学校にて児童へ注意するよう指導 ・転落防止柵の増設は困難	1	箇所	市道管理者	継続			対策なし
13	旧大和中	景德院入口交差点 (国道20号線)	横断歩道や停止線が薄くなっている。路面標示（停止線・横断歩道等）の引き直しをしてほしい。	H30.9.27	国道	路面標示等の補修 (規制関係)	1	箇所	警察	継続			H30年度対策済
16	大和小 旧大和中	JR甲斐大和駅前（跨線橋） (市道初鹿野1号線)	幅員が広く車の通行量も多いので、横断が困難である。横断歩道を設置してほしい。観光会社のバスが駅の改札に平行して止まることがある。そのため登校時にバスにより死角になり、道路を横断するとき、車にはねられる危険がある。	R3.9.9	県道 市道	・外側線塗装（市道管理者） ・グリーンベルト設置（市道管理者） ・駅に向かって「横断者注意」の路面標示（県道管理者）	1	箇所	県道管理者 市道管理者	継続		R5年度	R5年度対策済
17	大和小	大和橋西詰交差点南側歩道 (市道日影6号線)	上から軽トラや軽自動車が下ってくる。児童は細い道から左右を見て渡ろうとするが、車との接触が心配である。ポールを設置やカーブミラーを設置してほしい。	R3.8.31	市道	・カーブミラーの設置困難 ・ラバーポールの設置（市民生活課） ・注意喚起の標示設置（市道管理者）	1	箇所	市道管理者 市民生活課	新規	○		R3年度対策済（ラバーポール） 注意喚起表示設置済
18	大和小	徳波歩道橋から甲斐大和駅 (県道初鹿野停車場線)	現状；「スクールゾーンのポール」2本、標識3個 グリーンベルトはあるが、通学路・スクールゾーンの標識が少ない。	R4.9.27	県道	路面標示の設置 ・通学路注意（上下2カ所） ・横断者注意（駅に向かって1カ所） 指定30km速度規制検討⇒却下（警察）	1	箇所	警察 県道管理者	新規	○		R4年度対策済 (県道管理者)
22	大和小	大和小学校付近（東側・西側の 県道） (県道初鹿野停車場線)	令和4年度中に県道の路面標示していただいた。県外からの車両が進入してくるため、学校があることを知らせるための路面標示も必要。	R5.12.8	県道	学校あり「路面標示」設置不可	2	箇所	県道管理者	新規			対策なし
23	大和小	大和小学校から県道へ	停止線が短く、「とまれ」の塗料が欠け始めている	—	学校敷地	学校敷地のため別途業者依頼	1	箇所	教育委員会	新規			R5年度対策済