

令和6年度優良建設工事概要（令和5年度施工）

◎ 土木部門－1

請負業者名	工事名	優良工事として評価する内容	工事写真	主管課
昭和建設 ・高野建設JV	大日影トンネル遊歩道補修工事	<p>《工事概要》 トンネル補修工 N=1.0式（トンネル延長L=1,368m） FRPネット取付工（レンガ部）A=4,548m² FRPネット取付工（モルタル吹付部）A=920m² 既設ネット撤去工A=1,142m²</p>		建設課 (観光商工課)
昭和建設(株)	市道上於曾81号線歩道改修工事	<p>《工事概要》 工事延長 L=55.8m 自由勾配側溝（縦断用300*500）L=56.6m （横断用300*500）L=16.0m （縦断用300*600）L=1.8m ライン導水ブロックB種（各種）L=76.8m 縁石柵 N=1.0基 透水性舗装（開粒度AS t=3cm）A=60.3m²</p>		建設課
(有)岩間商興	祝浄水場導水管仮設工事	<p>《工事概要》 NEXCO中日本による中央道勝沼工事において、既設導水管が支障となるため、新たに仮設導水管を布設し、送水ポンプを整備する工事である。 ・工期 R5.9.19～R6.3.29 ・施工概要 配水用高密度ポリエチレン管（二層）φ100～φ150 L=319m ダクタイル铸铁管GX φ100～φ150 L=7m 保護層付耐震型高性能ポリエチレン管φ150 L=62m 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管φ100 L=1.6m 送水ポンプ設備更新 口径80A 15kw 1台</p>		上下水道課

令和6年度優良建設工事概要（令和5年度施工）

◎ 土木部門－2

請負業者名	工事名	優良工事として評価する内容	工事写真	主管課
(有)早川建材設備	上下小田原配水管布設工事(4工区)	<p>《工事概要》 配水管布設工事 HPPEφ75～φ150 L=252.6m 消火栓設置工事 φ75 1基 給水管布設工事 φ20～φ30 L=41.2m 舗装復旧工 一式</p>		上下水道課

令和6年度優良建設工事概要（令和5年度施工）

◎ 建築部門

請負業者名	工事名	優良工事として評価する内容	工事写真	主管課
(株)飯島工事	市営上塩後住宅K6号棟外壁改修工事	<p>《工事概要》 外壁の全面改修（既存市営住宅、RC造 地上5階建て） 外壁塗装改修 1253.0㎡ 樋塗装 155.1㎡ 鋼製手すり塗装 237.00㎡ 外壁目地及びサッシ廻りシーリング 564.00m</p>		財政課 (建設課)

令和6年度優良建設工事概要（令和5年度施工）

◎ 舗装部門

請負業者名	工事名	優良工事として評価する内容	工事写真	主管課
昭和建設(株)	農道勝沼64号線舗装工事(2工区)	<<工事概要>> 工事延長 L=387.0m 舗装工：表層（密粒度ギャップAs, t=5cm）A=523m ² 表層（再生密粒度As, t=5cm）A=2497m ² 不陸整正（M-30, t=3cm）A=3020m ² 区画線工：実線（15cm）L=1140m 破線（15cm）L=115m		農林振興課
昭和建設(株)	配水管布設工事に伴う国道411号舗装本復旧工事	<<工事概要>> 施工延長 L=243.3m アスファルト舗装工 表層 t=50mm A=933m ² 瀝青安定処理工 t=100mm A=933m ² 上層路盤工 t=150mm A=619m ² 区画線設置工 一式		上下水道課
昭和建設(株)	市道上於曾81号線舗装工事(3工区)	<<工事概要>> 施工延長 L=248.7m アスファルト舗装工（平均舗装厚t=50mm） 再生密粒度アスコン A=1860m ² 改質Ⅱ型アスコン A=350m ² 路面切削港（平均切削厚t=39mm）A=1970m ² 区画線工 N=1式		建設課

