記入例

様式第3号(第6条関係)

給水装置工事設計精算書

受付　第　R8-50　号

メーター口径	13

種別	許可	設計	着手	完成
(新設)・改造・撤去	甲州水第100号	令和 8年 7月 30日	令和 8年 8月 10日	令和 8年 11月 16日

実際の着手・完成日を記入

工事場所	甲州市塩山上於曽1040	
工事申込者	住所	甲州市塩山上於曽1040
	氏名	甲州　太郎

市への納付金		
	工事申請手数料	円
	分岐工事監督手数料	円
	完成検査手数料	円
	加入者負担金	円
	消費税相当額	円
	小計	円
	合計	円
	追徴・還付金額	円

表分岐工事

材料名	規格	単位	設計数量	精算数量
サドル分水栓（ＶＰ用）	φ75×20	個	1	1
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ20	個	3	3
SKXｴﾙﾎﾞ	φ20	個	2	2
止水栓筐（市章入り）	φ75×500	組	1	1
ボール止水栓（外ネジ）	φ20	個	1	1
小計				

宅内工事

材料名	規格	単位	設計数量	精算数量
SKXｿｹｯﾄ	φ20×13	個	1	1
SKXｴﾙﾎﾞ	φ13	個	2	2
量水器ボックス（市章入り）	φ20用	組	1	1
伸縮型ボール止水栓　逆止弁付	φ13	個	1	1
SKXﾒｰﾀｰ用	φ13	個	2	2
ＨＩＶＰ	φ13	m	20.6	21.5
ＨＩソケット	φ13	個	5	5
ＨＩエルボ	φ13	個	6	6
ＨＩチーズ	φ13	個	3	3
不凍栓柱	φ20×1200	本	1	1
万能ホーム水栓	φ13	個	2	1
ボールタップ	φ13	個	2	2
混合水栓	φ13	個	1	1
不凍バルブ	φ13	個		1
ガイドナット付ユニオンシモク	φ13	個		2
小計				
合計				

材料の追加があった場合

指定工事業者	(株)甲州設備