記入例

様式第3号（第6条関係）

給水装置工事設計精算書

受付　第　　号

メーター口径	13

種別	許可	設計	着手	完成
新設・改造・撤去	甲州水第　号	令和 8年 7月 30日	年　月　日	年　月　日

いずれかに○

工事場所	甲州市塩山上於曽1040	
工事申込者	住所	甲州市塩山上於曽1040
	氏名	甲州　太郎

市への納付金		
	工事申請手数料	円
	分岐工事監督手数料	円
	完成検査手数料	円
	加入者負担金	円
	消費税相当額	円
	小計	円
	合計	円
	追徴・還付金額	円

表分岐工事

材料名	規格	単位	設計数量	精算数量
サドル分水栓（ＶＰ用）	φ75×20	個	1	
SKX分止水栓用ｿｹｯﾄ	φ20	個	3	
SKXｴﾙﾎﾞ	φ20	個	2	
止水栓筐（市章入り）	φ75×500	組	1	
ボール止水栓（外ネジ）	φ20	個	1	
小計				

宅内工事

材料名	規格	単位	設計数量	精算数量
SKXｿｹｯﾄ	φ20×13	個	1	
SKXｴﾙﾎﾞ	φ13	個	2	
量水器ボックス（市章入り）	φ20用	組	1	
伸縮型ボール止水栓　逆止弁付	φ13	個	1	
SKXﾒｰﾀｰ用	φ13	個	2	
ＨＩＶＰ	φ13	m	20.6	
ＨＩソケット	φ13	個	5	
ＨＩエルボ	φ13	個	6	
ＨＩチーズ	φ13	個	3	
不凍栓柱	φ20×1200	本	1	
万能ホーム水栓	φ13	個	2	
ボールタップ	φ13	個	2	
混合水栓	φ13	個	1	
小計				
合計				

指定工事業者	（株）甲州設備